

Dobra, 7 maja 2026r.

Wyniki działań Komisji Rewizyjnej w formie sprawozdania z kontroli w zakresie realizacji inwestycji w szkołach na terenie Gminy Dobra za rok 2025/2026 w tym: realizacja szkoły modułowej na terenie Gminy, budowa nowej szkoły w Dołujach.

Wyjaśnień udzieliła kierownik Joanna Hrabska

Szkoła Rzędziny

Inwestycja	Kwota	Wykonanie
System alarmowy i monitoring	23 000 zł	100%
Wymiana kotła	32 000 zł	100%

Szkoła Mierzyn

Inwestycja	Kwota	Wykonanie
Koncepcja postawienia kontenerów	35 000,00 zł	0%
Montaż i programowanie kompensatora energii	31 512,60 zł	100%
Montaż klimatyzacji	99 300,00 zł	100%

Szkoła Dołuje

Inwestycja	Kwota	Wykonanie
Budowa nowego budynku	2 000 000,00 zł	0%
Rozbudowa modułowa	2 930 000,00 zł	0%
Usługi projektowe	46 125,00 zł	100%
Wymiana kotła	12 238,50 zł	100%

Szkoła Dobra


Inwestycja	Kwota	Wykonanie
Wykonanie klimatyzacji	30 000,00 zł	0%
Koncepcja postawienia kontenerów	50 000,00 zł	0%
Budowa przedszkola w Dobrej	150 000,00 zł	0%
Montaż kompensacji energii	32 925,87 zł	100%

Szkoła Bezzecze

Inwestycja	Kwota	Wykonanie
Budowa zadaszenia na rowery etap 2	65 959,75 zł	0%
Budowa przedszkola w Bezzeczu	50 000,00 zł	0%
Wiata rowerowa etap 1	113 743,02 zł	100%

Komisja nie wniosła uwag w przedmiocie kontroli.

Do protokołu w załączeniu materiały finansowe dla każdej z placówek (5szt załączników).




Komisja ustaliła termin następnego spotkania na dzień 01.06.2026 na godzinę 8.30


Dobra, 7 maja 2026r.

Podpisy osób kontrolujących:

Grzegorz Śliwiński




Jarosław Klich



Anna Otorowska



Bogusław Koziół



Monika Dużiak-Kowalska



Adam Karczmarczuk

