

**SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2017 r.  
DO 30.09.2017 r.**

<b>Zadania inwestycyjne 2017</b>	<b>Zaawansowanie</b>
Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu przy ul. Zimowej	Prace w trakcie, termin realizacji 30.06.2018r.
Skanalizowanie rowu melioracyjnego 307 w Wołczkowie	Prace w trakcie, termin realizacji 31.10.2017r.
Skanalizowanie rowu melioracyjnego 307 w Mierzynie	Zniesiono, błędna nazwa zadania.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)	Prace w trakcie. Termin zakończenia prac 30.11.2017r.
Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjnym	Prace w trakcie, termin realizacji 30.06.2018r.
Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej	W trakcie prac projektowych zakończenie uzależnione od zakończenia sprawy spadkowej na nieruchomości przez którą będzie przechodził wodociąg.
Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m <sup>2</sup>	Realizacja w ramach partycypacji -inwestycja na etapie projektu technicznego.
Budowa kanału deszczowego pomiędzy ul. Kameralną i ul. Nasienną	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej projekt, termin realizacji 15.12.2017r.
Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce	Zlecono PT - w trakcie realizacji. Pozyskano teren pod studnię i decyzję celu publicznego. Z uwagi na odstąpienie projektanta od prac zbierane są nowe oferty na ukończenie PT.
Dobra wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.
Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	W trakcie aktualizacji projektu technicznego z uwagi na trudności z wykonaniem odwiertu pod linią wysokiego napięcia. Termin realizacji 20.12.2017r
Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla "Pod Lipami"	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej projekt, termin realizacji 15.12.2017r.
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	Prace w trakcie, termin realizacji 30.11.2017r.

Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	Podpisano umowę z firmą projektową zgodnie z którą projekt sieci wraz z kosztorysem ma być gotowy do 16.X.2017r. Następnie Gmina zaproponuje zainteresowanym udział w umowie partycypacyjnej w celu realizacji projektu.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	W trakcie realizacji.
Dobra wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej do ogłoszenia po raz drugi.
Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	Zerwano umowę z Wykonawcą, w trakcie inwentaryzacja wykonanych prac.
Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	Prace w trakcie, termin realizacji 30.04.2018r.
Dołuje budowa nowej stacji uzdatniania wody	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej projekt, termin realizacji 15.12.2017r.
Odprowadzanie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	Opracowano koncepcje i przesłano do konsultacji z Nadleśnictwem Trzebież w sprawie odprowadzenia wód do Jeziora Kościńskiego.
Remont sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Mierzynie	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezrzeczu	Dokonano oceny ujęcia wody i z uwagi na konieczność budowy nowego ujęcia wystąpiła konieczność przełączenia mieszkańców z ul. Drozdowej do ul. Starowiejskiej - zmieniono nazwę zadania.
Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	W trakcie realizacji - etap przygotowywania przetargu - inwestycja realizowana przez ZWIK Szczecin.
Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	Prace wykonano w całości i odebrano.
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	W trakcie procedury przetargowej do ogłoszenia po raz drugi.
Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do punktu przedszkolnego w Dołujach	Inwestycja zakończona.

Wymiana rur cementowo-azbestowych w Sołectwie Dołuje (proj. 1)	Zawarta umowa o roboty budowlane. Termin wykonania wg umowy do dnia 31.12.2017r. Prace muszą być połączone z wykonaniem chodnika i kanalizacji w ul. Żubrzej i Daniela oraz wymianą rur cementowo - azbestowych.
Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej projekt, termin realizacji 15.12.2017r.
Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. Nr 521/14 (ul. Pistacjowa) w Wołczkowie	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. N 46/1, 58/8, 58/26, 58/28, 58/29, 59 i 14 w Grzeczniczy	W trakcie realizacji -zlecono wykonanie robót z terminem do 15.10.2017
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 656/204 w Bezzreczu	Zostały złożone w dniu 20-09-2017 dokumenty do PINB o zakończeniu budowy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. Nr 656/254 (ul. Berberysowa) w Bezzreczu	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 103/88 i 103/40 w Buku	Zakończono zgłoszono do odbioru.
Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 886, 901/8 w Dołujach	Inwestycja zakończona. Należy zwrócić partycypantom nadpłatę. Oczekujemy na podanie przez partycypantów na kogo i w jakiej wysokości.
Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	Koncepcja została już opracowana. W dniu 16.X. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie realizacji uzbrojenia według koncepcji.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Dz.nr 431 (ul. Cisowa) i nr 339 (l. Wędrowną) obręb Mierzyn 3, gm. Dobra	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezzreczu	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wołczkowie gmina Dobra	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec	W dniu 30-08-2017 podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem do 15 grudnia br. na kwotę 7500zł brutto. Wykonanie planuje się na rok przyszły.
Budowa Przepompowni ścieków przy ul. Kameliowej w Dobrej	Nazwę tego zadania zmieniono na nazwę jak niżej
Budowa przepompowni ścieków PS 19 przy ul. Frezjowej w Dobrej	Zakupiono nową pompę do PS 19. Ponadto Gmina zleciła opracowanie projektu na budowę przepompowni ścieków w nowej lokalizacji z terminem realizacji do 22.12.2017r.
Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 214/1 (ul. Poziomkowa) w Dobrej	Inwestycja zakończona.

Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 8/26, 26, 34 w Kościnnie	W trakcie realizacji.
Koncepcja odprowadzania wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	Koncepcja została już opracowana i przedłożona pod obrady Komisji Budownictwa które odbędą się w październiku.
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Dobra	Złożono wniosek o dofinansowanie do POIiŚ - wniosek na liście rezerwowej. Złożono wniosek o zwrot kosztów za budowę PS Nowa, wodociągu w ulicy Łąkowej w Wołczkowie i dofinansowanie budowy Oczyszczalni ścieków w Redlicy etap III, sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Dobrej, Buk rozbudowa hydroforni – etap II.
Wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków Nr 56 w Bezzreczu	W trakcie realizacji – zebrano oferty. Złożono wniosek o dołożenie środków.
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej fi 500 pomiędzy ul. Alicji a ul. Pauliny w Mierzynie	Inwestycja zakończona.
Wymiana pompy głębinowej w PS-62 w Mierzynie	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 210/1 (ul. Szczecińska) i 208/2 (ul. Przytulna) w m. Dobra	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Przebudowa przepustu pod drogą ul. Sportowa w Dobrej	Inwestycja zakończona.
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków nr 18 i 19 w Mierzynie	Zlecono zaprojektowanie i wybudowanie, termin realizacji 15.12.2017r.
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szczecińskiej i Migdałowej na dz. Nr 210/1, 360/10, 360/18, 385/2 obręb 003, Dobra	Inwestycja zakończona - oczekujemy na zakończenie budowy z PINB.
Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 197/9, 197/17 w Dołujach	Zostały zebrane oferty.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach	Wykonano dokumentację projektową. Dokumentacja w trakcie weryfikacji przez WZ.
Przebudowa istniejącego wodociągu na nieruchomości nr 445, 465/2 w Wołczkowie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej na dz. Nr 465/2, 465/6	W dniu 30-08-2017 została podpisana umowa z wykonawcą z terminem wykonania do dnia 25-10-2017r.
Modernizacja pompowni ścieków PS 9 w Dołujach	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego.



Przełożenie kanalizacji sanitarnej ks 160 wzdłuż granicy dz.nr 54/22 w Bezzreczu	Inwestycja wprowadzona na sesji wrześniowej. Po uzyskaniu zgody na dysponowanie gruntem Gmina podejmie działania mające na celu wykonanie projektu a docelowo przełożenie kanalizacji sanitarnej.
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	W trakcie realizacji - na bieżąco.
Zakup wiat przystankowych	Środki zostały zdjęte, brak potrzeby zakupu wiat.
Dołuje, budowa chodnika do placu zabaw	Zostało podpisane zlecenie na wykonanie chodnika. Termin wykonania 15.12.2017r. Prace muszą być połączone z wykonaniem chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Żubrza i Daniela.
Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	Plac budowy przekazano wykonawcy który zrealizował już wartościowo plan na 2017 r. Inwestycja realizowana do 30.05.2018 r.
Wykonanie przejścia od przystanku NŻ do nowego chodnika w Grzecznicy	Wykonano dokumentację do zadania oraz złożono zapytanie ofertowe do firm. Wyłonienie wykonawcy początek października 2017r.
Budowa chodnika w Rzędzinach	Budowę 218 metrów chodnika w Rzędzinach zakończono 31.05.2017r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej	Inwestycja prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Policach. Została przekazana dotacja.
Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	W trakcie realizacji - starostwo otwarło oferty na dokumentację. Gmina podjęła uchwałę o dotacji celowej na ten cel. Gmina podpisała umowę na PT na odcinek leżący na gruntach należących do Gminy Dobra.
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	W trakcie realizacji. Termin zadania do 31.12.2017r.
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	Jodłowa- na inwestycji porzuconej przez wykonawcę dokonano inwentaryzacji i złożono wnioski do przetargu na dokończenie realizacji nawierzchni i dokończenie drogi. W trakcie realizacji z tego zadania trwa budowa ulicy Cyprysowej oraz Platanowej. Koniec prac na ul. Cyprysowej. Termin realizacji inwestycji to 30.06.2018r. Nastąpiło otwarcie przetargu
Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji technicznej to 15.12.2017 rok.

Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	W trakcie realizacji. Termin zakończenia do 11.12.2017 r.
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Topolowej - odcinek asfaltowy	Wykonano projekt, w trakcie zbieranie ofert na wykonanie.
Nabycie działki nr 40/8, położonej w m. Redlica	Zakupiono działkę.
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	W trakcie projektowania. Zakończenie projektów przewidziano do dnia 15.12.2017r.
Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	Inwestycja porzucona przez wykonawcę ale zakres prac elektrycznych oraz usunięcie kolizji energetycznych został wykonany w całości. Po inwentaryzacji porzuconego placu budowy, wykonano całkowicie w ramach prac do 30 000 euro odcinek 93 metrów ulicy.
Budowa ul Mierzyńskiej w Mierzynie	Wykonano dokumentację techniczną na pierwszy odcinek drogi od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego.
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo	Wykonawca inwestycji wchodzi na plac budowy na początku października ponieważ Zakład Gazowniczy zwrócił się o udostępnienie pobocza na położenie gazociągu średniego ciśnienia na ul. Ogrodowej. Termin zakończenia zadania 30.11.2017r.
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	Plac budowy został przekazany Wykonawcy. Prace przewidziane są na dwa lata. Termin zakończenia prac 31.07.2018r. Wykonawca w harmonogramie określił rozpoczęcie prac w miesiącu październiku 2017r.
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	Plac budowy został przekazany Wykonawcy. Prace przewidziane są na dwa lata. Termin zakończenia prac 31.07.2018r. Wykonawca w harmonogramie określił rozpoczęcie prac w miesiącu październiku 2017r.
Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	Plac budowy został przekazany Wykonawcy. Prace przewidziane są na dwa lata. Termin zakończenia prac 30.03.2018r. Wykonawca w harmonogramie określił rozpoczęcie prac w miesiącu październiku 2017r.
Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	W trakcie ustaleń z wojskiem.
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	Wniosek na drugi etap realizacji zadania został dostarczony do ogłoszenia przetargu.
Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	Spłata wierzytelności.
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	Spłata wierzytelności.



Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	Spłata wierzytelności.
Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	Spłata wierzytelności.
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	Spłata wierzytelności.
Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	Opracowano koncepcję.
Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych	Układane sukcesywnie w miarę odzyskanych płyt JOMB.
Modernizacja dróg płytami drogowymi	Modernizacja odbywa się sukcesywnie wg przyjętego harmonogramu.
Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji technicznej to 15.06.2018 rok.
Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	Końcowa faza realizacji montażu oświetlenia na całej ulicy jako pierwszy etap modernizacji ulicy.
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	Prace w trakcie. Zakończenie prac do dnia 31.07.2018r. Wykonywany odcinek drogi i kanalizacji deszczowej jest ostatnim etapem budowy ul. Alicji.
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonano przewidziany odcinek drogi na rok 2017 130 metrów bieżących drogi. Pozostało do wykonania 245 m w ciągu głównym oraz 70 m sięgacza.
Budowa ul. Spiskiej w Mierzynie dz. 337	Wniosek o zmianę nazwy zadania z uwagi na zmianę nazwy ulicy. W trakcie zbierania ofert.
Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezzreczu	W trakcie realizacji projekt techniczny. Termin realizacji 31.10.2017r
Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej	Wykonano zadanie.
Przeniesienie i ułożenie płyt drogowych na ul. Klubową i ul. Wiosenną (sięgacz) w Skarbimierzycach	Wykonano zadanie.
Skarbimierzyce-przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	Końcowa faza realizacji zadania. Termin zakończenia 30.09.2017r.
Budowa ścieżki rowerowej Łęgi-Stolec	W trakcie realizacji - etap uzyskania decyzji ZRID - termin do 30.10.2017 r.
Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	Dwa razy ogłoszono zapytanie ofertowe. Dwa razy jeden wykonawca z ofertą znacznie przekraczającą kosztorys inwestorski.



Zakup urządzeń na teren rekreacyjny przy jeziorze Stolsko.	Urządzenia zakupiono.
Remont chodnika, podestu oraz schodów prowadzących do apteki i OPS Dobra ul. Graniczna	Prace wykonano i odebrano.
Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	Przeniesienie środków na inne zadanie.
Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24 a w Dobrej	Wykonano przewidziany zakres prac. Podczas modernizacji zostały wymienione instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i cwu. Podczas modernizacji także zostały wykonane indywidualne zasilania mieszkań na wynajem w układy ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Ponadto w instalacji wody zostały wydzielone i zmodernizowane układy służące do zasilania hydrantów przeciwpożarowych.
Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	Zakończono i odebrano.
Remont wiatrołapu oraz wymiana drzwi do apteki i ośrodka zdrowia w budynku gminnym Dobra, ul. Graniczna	Wykonano i odebrano.
Remont wiatrołapu oraz wymiana drzwi do apteki i ośrodka zdrowia wraz z remontem łazienki w budynku gminnym Dobra, ul. Graniczna	Prace wykonano i odebrano. Podczas remontu zostały wymienione drzwi wejściowe do holu OPS Dobra i Ośrodka Zdrowia. Wymieniono wykładzinę na płyty posadzkowe w holu OPS oraz wyremontowano pomieszczenie WC przy holu.
Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeczniczy	Zakończono i odebrano.
Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	Zakończono i odebrano.
Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne	Plac budowy został przekazany dnia 04.07.2017 roku. Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych I etap- roboty rozbiórkowe (parter i poddasze), roboty budowlane (roboty przyłączeniowe instalacyjne, fundamenty przybudówki i izolacje istniejących fundamentów, roboty murarskie, Dach[strop, konstrukcja i pokrycie], posadzki, stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje elektryczne. Termin zakończenia I etapu- 15.12.2017 r. Termin zakończenia całości robót to 30.06.2018 r.
Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	Zakończono i odebrano.



Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	Prace zakończono i odebrano.
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach	Zlecono wykonanie koncepcji a po akceptacji projektu budowlano-wykonawczego do 15.12.2017r.
Zakup sprzętu komputerowego	Sprzęt został zamówiony.
Zakup i montaż klimatyzatorów w WKI przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	Prace wykonano.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie	W trakcie realizacji - przedłużono termin remontu do 22.10.2017r
Zakup i montaż klimatyzatorów w ZEAS w Dobrej	Prace zrealizowano. Inwestycja zakończona.
Zakup tablic informacyjnych dla sołectw	Zakupiono tablice.
Zakup sprzętu komputerowego dla Policji	Przekazano dotację.
Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	Splata wierzytelności.
Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wołczkowo	Przekazano 56 000 zł. Zakupiono sprzęt.
Zakup pompy typ Niagara dla OSP Wołczkowo	Zakupiono sprzęt.
Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	Została wykorzystana na wymianę rur cementowo-azbestowych w Dołujach.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	Zadanie w trakcie realizacji, inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem.
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Termomodernizacja budynku SP Dołuje wraz z naprawą dachu	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Zakup i montaż klimatyzatora w sekretariacie i gabinecie dyrektora PSP Dobra	W związku z generalnym remontem obecnego budynku szkoły w okresie wakacyjnym, prace przełożono na październik 2017 r., inwestycja w trakcie realizacji.
Zakup sprzętu komputerowego dla PSP Rzędziny	Sprzęt zakupiono i podłączono. Inwestycja zrealizowana.



<p>Wzmocnienie fundamentów w budynku przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach</p>	<p>Projekt budowlany zakłada wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku w etapach. Pierwszy etap to obniżenie (wzmocnienie) istniejących fundamentów części niepodpiwniczonej do wysokości fundamentów ścian piwnicy. Prace takie należy prowadzić odcinkowo (bezwzględny wymóg technologiczny), co oznacza dość długi czas realizacji, a ponadto winny być wykonywane w dobrych warunkach atmosferycznych (wiosna/lato), w przeciwnym razie proces ten dodatkowo się wydłuża. Następnie przewidziano spięcie budynku konstrukcją stalową, oraz montaż słupów stalowych i kotwienie do ścian.</p> <p>Część prac zaplanowano na zewnątrz, a część wewnątrz budynku szkoły. Zakres prac wewnętrznych uniemożliwia ich prowadzenie kiedy w obiekcie przebywają dzieci. Zasadnym jest aby przeprowadzić je w okresie wakacyjnym (praktycznie nie ma innej możliwości). Decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Polickiego uprawomocniła się w sierpniu.</p> <p>Biorąc pod uwagę technologię wykonania wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku, warunki atmosferyczne oraz czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy, nie ma możliwości aby rozpocząć prace budowlane jeszcze w tym roku. Inwestycja zaplanowana w budżecie na rok 2018.</p>
<p>Budowa przedszkola w Mierzynie - aktualizacja projektu</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Termin do 15.12.2017 r.</p>
<p>Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych</p>	<p>Składanie ofert do 16.10. Przekazana kwota to 25 000 zł.</p>
<p>Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach</p>	<p>Przekazano dotację w kwocie 25 000.</p>
<p>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra</p>	<p>Przekazano plac budowy Wykonawcy. Zakończenie prac 31.05.2018r.</p>
<p>Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej</p>	<p>Prace zakończono i odebrano.</p>
<p>Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna - Płochocin</p>	<p>Inwestycję zakończono.</p>
<p>Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych</p>	<p>Inwestycję zakończono.</p>

Budowa oświetlenia Dobra ul. Osiedlowa	Inwestycję zakończono.
Montaż opraw oświetleniowych w gm. Dobra	Inwestycję zakończono.
Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych Lubieszynska 42 Mierzyn	Opracowano projekt. Po wielu zaleceniach uzgodniono go w GDDKiA . Obecnie inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji – zgodnie z aneksem realizacja do 15.12.2017r.
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	Do 30.09.2017. termin zbierania ofert.
Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy	Wykonano projekt zabudowy. Po weryfikacji zgłoszonych uwag, przyjęto koncepcję i trwa zbieranie ofert na wykonanie.
Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie	Etap przygotowania koncepcji.
Zakup urządzeń na "Mierzyniankę" w Mierzynie	Zakupiono sprzęt. Inwestycja zakończona.
Zakup i montaż urządzenia "Minirampa Skate Park" na "Mierzyniankę"	Zakupiono i zakończono inwestycję.
Budowa ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej	W opracowaniu wniosków do przetargu. Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do przetargu. Dokumenty do przetargu zostaną przekazane do przetargu do 10.10.2017r.
Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	Prace w trakcie. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto palowanie pod pomost. Termin realizacji do 30.06.2018r.
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności	Spłata wierzytelności.
Zakup i montaż pieca grzewczego w GCKiB w Wołczkowie	Wymieniono piec w GCKiB w Wołczkowie.
Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	Wykonano I etap odwodnienia boiska. Obecnie zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej dla II etapu, który obejmować będzie odwodnienie boiska etap II oraz roboty budowlane.
Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu w ramach PPP	Gmina wykonała koncepcję oraz na jej podstawie badanie rynku określające zainteresowanie potencjalnych partnerów prywatnych.
Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	Wykonano koncepcję, zatwierdzono i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji technicznej to 15.12.2017 rok.



Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach	Zakończono inwestycję.
Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rzędzinach	Prace zakończono. Wykonano boisko do gry w piłkę koszykową oraz zamontowano stół do gry w tenisa.
Orlik Dobra - dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	Wyłoniono Wykonawcę. W trakcie prac organizacyjnych. Zakończenie prac do 15.12.2017r.
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	Prace zakończono i odebrano.
Poprawa infrastruktury terenu sportowo - rekreacyjnego w Grzecznicy (proj. 7)	Zadanie w trakcie realizacji tj. wyrównanie boiska a następnie montaż piłkochwytu. Termin zakończenia prac 30.10.2017 rok.
Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	W trakcie procedury przetargowej.
Stworzenie serca Bezzecza =nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grilem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9)	Ze względu na wyższy kosztorys niż wysokość budżetu obywatelskiego, zadanie jest dzielone na dwa etapy.
Odtworzenie boiska do gry w kosza z kostki brukowej w m. Buk	W trakcie realizacji.
Zagospodarowanie części boiska w Skarbimierzycach (za klubem)	Zakończono inwestycję.

WÓJT  
*Teresa Dera*