

SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2026-30.09.2026

Zadania inwestycyjne 2026	Zaawansowanie
Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami partycypacyjnymi
Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa	Przekazana dokumentacja wraz z wnioskiem do zamówień publicznych.
Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie	Realizacja w 2027. Zmiana w planie przetargów. W trakcie wydzielenia zakresu.
Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra	W trakcie realizacji - zapytanie na BIP
Wymiana sieci wodociągowej Dobra ul. Osiedlowa	Przygotowanie dokumentacji na przetarg - IV kw. (WPF 2027 -200.000,00 zł Aktualizacja kosztorysów. Zmiana w planie przetargów.
Modernizacja kanalizacji wód popłucznych SUW Dołuje	Zapytanie ofertowe na wykonanie wód popłucznych DP. Zakres ustalono WOZ Goleniów. Ponowne zapytanie ofertowe do 10.10.2026
Modernizacja SUW Grzepnica	W trakcie realizacji jest przez Biuro Zamówień Publicznych. Zaktualizowano wnioski do ZP, Obecnie wstrzymano procedurę z uwagi na możliwe ewentualne zmiany całego zakresu i możliwości poboru wody. Rozstrzygnięcie po spotkaniu i ustaleniach kierownika z WOZ.
Montaż węzłów zasuw	Zadanie zrealizowane
Połączenie wodociągowe Bezrzecza z siecią w Malinowej	W trakcie podpisywania umowy.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 875/2,39,144/1,40/1 obręb Grzepnica(partycypacja)	Zadanie zrealizowane.
Budowa sieci wod-kan na dz, nr 75/1, 75/6 i 216/2 (ul.Graniczna) obręb Dobra (partycypacja)	RB w trakcie.
Budowa brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Przedwiośnia w Wołczkowie (likwidacja w90 w dz. 414/16)	Podpisana umowa na opracowanie DP
Rzędziny - wymiana sieci AC fi 80	W trakcie realizacji, podpisana umowa.
Wykup sieci wodociągowych	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami partycypacyjnymi
Zakup agregatów głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dobra	Zadanie zrealizowane

Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	Realizacja w 2027
Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	W trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami partycypacyjnymi
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie	Zapytanie ofertowe - aktualizacja projektu - do 30.02.2026 Brak realizacji. Zapytanie do 30.04.2026. W trakcie określenia zakresu zadania.
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	Pzygotowanie do podpisania umowy z Envirotech
Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)	Zadanie zrealizowane
Budowa sieci kanalizacji deszczowej od DK10 do ulicy Alicji w Mierzynie	Należy przejąć działkę!
Przebudowa przepompowni ścieków w ul. Łazurowej w Dobrej	Przygotowanie do przeprowadzenia procedury przetargowej.
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Nasiennej do ul. Alicji w Mierzynie	Przygotowanie dokumentacji na przetarg - I kw 2027 (WPF 2027 -2.500.000.,00 2028 - 500.000,00). Zdjąć z planu przetargu.
Wykonanie dokumentacji odwodnienia części m. Kościno	Brak realizacji
Wykonanie dokumentacji odwodnienia części m. Dołuje	Brak realizacji
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. Nr 5/20 obr. Dołuje (partycypacja)	W trakcie realizacji
Budowa sieci wod-kan na ulicy Magicznej w Wąwelnicy (partycypacja)	Wykonana dokumentacja projektowa
Wymiana studni ks DN1200 od skrzyżowania ul. Szkolna/Folwarczna do oczyszczalni ścieków w Redlicy	Brak środków w budżecie
Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową (7)	W trakcie realizacji
Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. Ul. Zielonej (7)	W trakcie realizacji
Zakup nowych pomp w pompowniach	Zadanie zrealizowane
Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	W trakcie realizacji
Budowa peronów przystankowych wraz z wiatami	W trakcie realizacji
Zielony Przystanek w Gminie Dobra (proj. Nr 3)	W trakcie realizacji

Zakup i umiejscowienie wiaty przystankowej na ul. Żubrzej w Dołujach	W trakcie realizacji
Obwodnica Wołczowo -PT	W trakcie realizacji
Budowa przejścia dla pieszych wraz z peronami	W trakcie realizacji
Mierzyn, budowa zjazdu do działki nr ewid. 269/19 obr. Mierzyn 3	Zadanie zrealizowane
Budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Granicznej w Dobrej	Dofinansowanie- Powiat
Budowa drogi do przedszkola w Bezzreczu	W trakcie realizacji
Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina	W trakcie realizacji
Budowa drogi ul. Wiosena w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą-inicjatywa lokalna	Zadanie zrealizowane
Budowa dróg w Dobrej - od ul. Lazurowej	Przygotowanie do przetargu
Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	Aranżowanie spotkania z m. Szczecin
Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa	Dokumentacja projektowa proj w trakcie
Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania	W trakcie realizacji
Modernizacja dróg płytami drogowymi	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika	Brak przejęcia terenu pod chodnik
Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą	Złożono wniosek do BZP, obecnie trwa postępowanie o zamówienie puliczne i ogłoszenie przetargu.
Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	Przygotowanie do przetargu
Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzycy w Gminie Dobra	W trakcie realizacji
Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)	Zadanie zrealizowane - I etap. Roboty w trakcie realizacji - II etap
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Weleckiej do PSP w Mierzynie (ul. Długa)	W trakcie realizacji
Mierzyn - budowa dróg w rejonie ul. Kolorowej i Rolniczej	W trakcie realizacji

Przebudowa ulicy Zielonej w Redlicy w dowiązaniu do układu drogowego ZOS	Podpisana umowa na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej 343/2026 z firmą Via Łukasz Szawaryński + Aneks nr 1. Termin realizacji 30.10.2026r. Czekamy na decyzje GDDKiA odnośnie możliwości włączenia ścieżki rowerowej w obwodnicę.
Budowa drogi i ścieżki rowerowej ul. Sportowa w Dobrej	Podpisana umowa na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.10.2026r. Koncepcja zaakceptowana
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) (7)	Cofnięto zrid, odwołanie w trakcie rozpatrywania u Wojewody
Budowa tężni solankowej w Mierzynie (proj.10)	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa (proj.10/2023)	Umowa z wykonawcą- brak uzyskanego ZRiD
Szlak Leśnych Figurek w Bezzreczu (proj. nr 1)	W trakcie realizacji
Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	W trakcie realizacji
Budowa nowego cmentarza w Wołczkowie	Procedura przetargowa w trakcie. Otwarcie ofert 7.10.2026
Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy	Zadanie zrealizowane
Wykonanie koncepcji punktu obsługi interesantów Urzędu Gminy w Dobrej	W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. Termin zakończenia umowy 15.12.2026
Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	W trakcie realizacji
Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring	Zakres: dodatkowe kamery do odczytu tablic rej. ok 10 szt. montaż słupa na zbiorniku ul. Miodowa. W trakcie ustalenia zakresu wykonania, z komisją budownictwa.
Uzupełnienie istniejącego monitoringu o dodatkową kamerę w Koscinie	W trakcie realizacji
Zakup i montaż ławek w miejscowości Redlica	W trakcie przygotowania umowy
Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra	Podpisano umowy dnia 16.09.2026r. Etap I - Dołuje, etap II Mierzyn, etap III - Grzeczka i Dobra. Termin zakończenia 16.02.2027r.
Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn 3	Brak środków w WPF
Doposażenie małego placu zabaw w Wąwelnicy	Zadanie zrealizowane
Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	Roboty w trakcie
Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Dobra	WSO

Rozbudowa boiska przy ul. Sportowej w Dobrej	Brak środków
Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie - pitch and put	Brak środków
Modernizacja placu zabaw przy Orliku na ul Poziomkowej - LGD	Zrealizowana umowa na projekt, umowa na roboty na przetargu.
Remont sceny na terenie boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dobrej.przy ul. Sportowej	Brak środków
<i>Budowa szatni piłkarskiej przy boisku w Wołczkowie (proj.13/2025)</i>	Rozpoczęto procedurę przetargową - przekazano wniosek do działu zamówień publicznych w dniu 10.07.2026. Termin otwarcia ofert 12.10.2026r.
Modernizacja boiska sportowego w Wołczkowie. Etap I - wymiana oświetlenia i ławek rezerwowych (proj.nr 8)	Zadanie zakończone
Przyjazny Plac Zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rzędzinach	Roboty w trakcie
Park Rodzinny Kościno/Dołuje-sport, zabawa i odpoczynek dla wszystkich (proj.nr 5)	Uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia. Obecnie czekamy na sesję - po przeksięgowaniu pieniędzy rozpoczniemy procedurę przetargową.
Odwodnienie boiska do gry w piłkę nożną w Bezzreczu	Brak środków
Zabudowa i remont lub wymiana tarasu przy świetlicy w Grzecznic	Zadanie zrealizowane
Projekt oraz budowa grila betonowego na boisku w Rzędzinach	Zadanie zrealizowane
Kontynuacja modernizacji terenu rekreacyjnego - ogrodzenie	W trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza	Anulowano trzecie postępowanie przetargowe. .Gmina będzie ponowiła procedurę przetargową po raz 4.
Zakup urządzenia na place zabaw w Bezzreczu	Zadanie zrealizowane
Budowa altany drewnianej wolnostojącej w Buku	Zadanie zrealizowane
Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Łęgach	Zadanie zrealizowane
Budowa bulodromu w Mierzynie	W trakcie realizacji
Leśny Zakątek przy ul. Lipowej	W trakcie realizacji
Magazyn OLiOC - II etap projekt i WZ	Dokumentacja projektowa w realizacji
Awaryjne przyłącza wody pitnej	W trakcie realizacji
„Integracja i bezpieczeństwo: Nowe ogrodzenie placu w Skarbimierzycach”	W trakcie realizacji

Magdalena
Zagrodzka; WÓJT
GMINY DOBRA

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Zagrodzka;
WÓJT GMINY DOBRA
Data: 2026.10.14 15:03:18
+02'00'

Modernizacja oświetlenia ulicznego	Procedura prowadzona jest przez Biuro Zamówień Publicznych; została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.09.2026 r.)
------------------------------------	--