

INFORMACJA

O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRA NA LATA 2018-2025 ZA I PÓŁROCZE 2018

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. zestawiono w załączniku nr 1.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), poz. 1.1 załącznika nr 1

1.Wydatki bieżące – nie wystąpiły

2.Wydatki majątkowe – nie wystąpiły

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, poz. 1.2. załącznika nr 1

1.Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2.Wydatki majątkowe - nie wystąpiły

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), poz. 1.3 załącznika nr 1

1.Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2.Wydatki majątkowe:

1. Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej

W związku z wysokim kosztorysem i brakiem możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania na realizację zadania oraz brakiem zgody na zmianę przeznaczenia terenu po byłej jednostce wojskowej rozbiórka nie jest prowadzona.. Analizowane i monitorowane są możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych funduszy na ten cel.

2. Bezrzecze, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny

Drugi etap inwestycji zakończony. Plac budowy dla III etapu przekazano 07.06.2017r. W trakcie realizacji. Termin wykonania całej inwestycji do 30.06.2018r został przesunięty ze względu na prace dodatkowe do 07.09.2018r.

3. Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa opracowywana przez partycypanta , złożona do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7

W trakcie realizacji. Usunięto drzewa i przygotowano teren do prac. Zasadnicze prace rozpoczną się ok. 20 sierpnia po zakończeniu gminnych dożynek. Termin wykonania do 30.10.2018r.

5. Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

Wykonano koncepcję. W trakcie negocjacji z MON. Po spotkaniach opracowano kolejny wariant, który jest w trakcie opiniowania przez stronę wojskową.

6. Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu

Prace zakończono i odebrano.

7. Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą

W związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji zadania odstąpiono od umowy i zlecono aktualizację kosztorysów. Obecnie przygotowywana jest nowa procedura przetargowa.

8. Budowa dróg na osiedlu w Dobrej ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka

Wykonano aktualizację kosztorysu i dokumentację techniczną na wykonanie dróg ul. Plenerowej, Projektowej, Porcelanowej, Poetyckiej. W trakcie procedury zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w celu realizacji inwestycji na ulice: Projektową i Porcelanową.

9. Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej

Zebrano oferty na wykonanie dokumentacji. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.

10. Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę całości prac. Plac budowy przekazano 28.05.2018r. Termin wykonania inwestycji 30.06.2019r.

11. Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach

Wykonano w pompowniach PS1 Lubieszyn, PS Łanowa, PS Mileny, PS10 Dołuje i PS47 Buk.

12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie

Zlecono opracowanie dokumentacji – w trakcie realizacji z terminem zakończenia 14.12.2018r.

13. Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu

Złożono dokumentację w ramach naboru projektów PPP dla podmiotów publicznych. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a w wyniku oceny merytorycznej znalazł się na liście rezerwowej. Przeprowadzone rozeznanie rynku wykazało zainteresowanie podmiotów prywatnych wybudowaniem obiektu bez jego zarządzania. W dniu 9 maja 2018r odbyło się spotkanie z radnymi z Bezzecza i przedstawicielami Rady Sołectkiej Bezzecze w sprawie omówienia wstępnej koncepcji i analizy możliwości usytuowania: budowy boiska orlik, budowy Pumptraka oraz budynku basenowego w Bezzeczu. Po analizie sposobu możliwości

realizacji inwestycji postanowiono zlecić opracowanie analizy zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Górna, Miodowa, Cynamonowa w Bezzreczu, w tym program funkcjonalno użytkowy realizacji obiektu sportowego z basenem.

14. Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach

W trakcie realizacji. Sporządzono koncepcję. Zawarto umowę o wykonanie projektu z terminem realizacji do 31.07.2018r.

15. Budowa przedszkola w Mierzynie

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 06.10.2017 r. została zlecona aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego na budowę przedszkola w Mierzynie. Po przedłożeniu projektu wykonawczego przedszkola przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, należało zgodnie z jego opinią dokonać szeregu zmian, aby dostosować dokumentację projektową do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Po otrzymaniu zaktualizowanej dokumentacji pod koniec czerwca 2018 r. przystąpiono niezwłocznie do wszczęcia procedury przetargowej. W ramach realizacji robót budowlanych wybudowane zostanie przedszkole w Mierzynie, przy ul. Kolorowej dla 225 dzieci, w którym umiejscowione będą: 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wyposażone w aneksy na pomoce dydaktyczne, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, dwie szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia funkcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, portiernia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

16. Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowa w Bezzreczu do nowo wybudowanego kolektora

Zlecono opracowanie dokumentacji – w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15.10.2018r.

17. Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019 r.

18. Przelączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie

Na etapie zbierania ofert na opracowane dokumentacji technicznej.

19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z listą umów partycypacyjnych

20. Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec

W związku z wysokimi kosztami realizacji inwestycji w procedurze ZRiD (koszty wykupu nieruchomości), opracowywany jest projekt budowlany na podstawie prawa budowlanego. Planowany termin pozyskania dokumentacji projektowej do 30.11.2018 r.

21. Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

W trakcie budowy drugiego etapu ulicy. Z uwagi na prace dodatkowe został przesunięty termin zakończenia robót z 30.06.2018r. na 31.07.2018r.

22. Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

23. Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

24. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn

W trakcie negocjacji w sprawie wykupu przepompowni ścieków przy ul. Marcepanowej. Po zakończeniu wykupu zostanie zlecone opracowanie dokumentacji PT.

25. Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

26. Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

27. Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie

Zgodnie z opracowaną koncepcją prowadzone są rozmowy z prywatnymi właścicielami w sprawie pozyskania terenu pod zbiornik retencyjny.

28. Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody

Wykonano projekt techniczny. W dniu 25.04.2018r. złożono dokumenty na pozwolenie na budowę.

29. Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej

W trakcie realizacji -wymieniono okna w budynku, przebudowano kotłownię. Trwają prace przy układaniu chodnika. Termin realizacji do dnia 31.08.2018r.

30. Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej

Zbieranie ofert na wykonywanie I etapu projektu technicznego zgodnie z posiadaną dokumentacją.

31. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna

W trakcie zbierania ofert na wykonanie projektu technicznego.

32. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna.

W trakcie zbierania ofert na wykonywanie projektu technicznego.

33. Budowa "Orlika" w Bezzeczu

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Termin realizacji do dnia 30 września 2018 r.

W

34. Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Zlecono montaż 21 sztuk słupów lamp solarnych Termin wykonania umowy 31 października 2018 r.

35. Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.

Termin zakończenia prac do 31.07.2018r. Prace zakończono i odebrano w dniu 19.06.2018r.

36. Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn

Zlecono wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, termin realizacji 16.07.2018 r.

37. Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych

W trakcie zbierania ofert na wykonanie zadania.

38. Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wykonano zakres przewidziany na rok 2018 – odebrano 11.05.2018r.

39. Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach

Inwestycja w trakcie procedury przetargowej tj. oceny ofert i wyboru Wykonawcy.

Przewidziana realizacja do 30.05.2019r.

40. Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej

Zakończono I etap inwestycji. Realizacja następnego etapu w latach 2019-2020

41. Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z zatwierdzoną listą wypłat.

42. Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1

W dniu 20.06.2018r. podpisano umowę na wykonanie II etapu z terminem realizacji do 30.06.2019 r. i przekazano plac budowy.

43. Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot")

Wykonano koncepcję budowy kanalizacji deszczowej. Planowane jest spotkanie w dniu 12.07.2018r z przedstawicielami zainteresowanych budową kanalizacji deszczowej w sprawie realizacji.

44. Zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono dwa komputery z licencjami.

45. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, termin realizacji - 18.02.2019 r.

46. Bezrzecze, rozbudowa hydroforni

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa opracowywana przez partycypanta , złożona do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

47. Budowa pętli autobusowej w Sławoszewie

W związku z zamiarem podjęcia działań zmierzających do umożliwienia dojazdu komunikacji publicznej do miejscowości Sławoszewo w dniu 12 lipca br. będzie

zorganizowane spotkanie z mieszkańcami. Wójt Gminy przedstawi obecnym działania Gminy, zgromadzone dokumenty i wstępne założenia dla budowy pętli autobusowej w Sławoszewie. Będą analizowane dwie możliwe wersje obejmujące zakresem ul. Opalową dla komunikacji zbiorowej do m. Sławoszewo. Zostaną one przedstawione przewoźnikowi, który wskaże, czy po jej utwardzeniu możliwy będzie przejazd komunikacji zbiorowej. Po akceptacji i wyborze jednej z wersji zostaną podjęte działania w celu realizacji głównych założeń m.in. : utwardzenia drogi oraz podjęcia działań dot. kursowania komunikacji publicznej do m. Sławoszewo.

48. Budowa chodnika Grzeczka-Dobra

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Termin realizacji do dnia 15.10.2018 roku

49. Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn

W związku z wysokimi kosztami realizacji inwestycji w procedurze ZRiD (koszty wykupu nieruchomości), opracowywany jest projekt budowlany na podstawie prawa budowlanego. Planowany termin pozyskania dokumentacji projektowej: do 30.11.2018 r.

50. Dołuje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy

Realizacja w latach 2019-2020

51. Dołuje, budowa sieci wodociągowej w Kościele

Realizacja w latach 2019-2020

52. Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i gminy M. Szczecin

W realizacji ze ZWiK - termin realizacji do grudnia 2019r zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW z POiŚ. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy przez ZWiK Szczecin.

53. Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego

Zawarto umowę na studium wykonalności. Pozyskano Program Funkcjonalno Użytkowy, na podstawie którego Powiat Policki opracowuje dokumentację projektową. Na projekt zostanie przekazana dotacja Powiatowi Polickiemu. Projekt zostanie wykonany do końca września 2018 r. We wrześniu 2018 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Planowany termin zakończenia zadania do 2020 r.

54. Budowa "Orlika" Łęgi

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Termin realizacji ustalono na dzień 30 września 2018 roku

55. Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7

W trakcie zbierania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej. Otwarcie ofert w dniu 24.07.2018r.

56. Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem dokumentów

niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania umowy : 20 listopada 2018 roku

57. Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej

W ramach tego zadania wykonano ulicę Platanową. Zawarto nową umowę na budowę ulicy Sekwojowej. Termin realizacji 31.07.2019r Plac budowy przekazano 29.03.2018r.

58. Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Termin realizacji inwestycji ustalony został na dzień 31 maja 2019 roku

59. Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem

Przekazano plac budowy 07.02.2018r. Termin realizacji 30.05.2019r.

60. Modernizacja dróg płytami drogowymi

W trakcie realizacji.

61. Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczcu

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Azaliowej i Perłowej z odwodnieniem wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).Termin wykonania 30 listopada 2018 r.

62. Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje

Realizacja w latach 2019-2020

63. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra

Uzyskano dofinansowanie w ramach POiŚ. Podpisano umowę o dofinansowanie 11.04.2018r. Podpisano umowę o pomoc techniczną. Obecnie złożono wnioski o płatność zadań już zrealizowanych. Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem do 2020r.

64. Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).Termin wykonania 31 października 2018 r.

65. Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko

W celu stworzenia możliwości realizacji inwestycji, Gmina prowadzi dialog z właścicielem terenu działki nr 3 w m. Stolec, na której planowana jest inwestycja - Starostą Polickim.

Inwestycja będzie obejmowała zakresem utwardzenie terenu płytami ażurowymi na wykonanej podbudowie i tworzyłaby do 10 miejsc parkingowych. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów, Gmina przystąpi w drodze zapytania ofertowego do wyłonienia Wykonawcy opracowania projektu technicznego budowy parkingu.

66. Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie

W związku z podjęciem prac nad realizacją zadania Gmina podjęła korespondencję ze Starostwem Powiatowym. Celem dialogu jest możliwość pozyskania w drodze darowizny na majątek Gminy Dobra nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr 431/1, 436/2 położonych w m. Wołczkowo z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny. Warunkiem

uzyskania zgody jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62 — Opublikowano 16 lutego 1959 r.).

Zatem, Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo. Termin realizacji prac ustalony jest na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Dobra dokumentu, możliwe będzie pozyskanie terenów na urządzenie cmentarza komunalnego - miejsc grzebalnych dla mieszkańców Gminy Dobra, a w szczególności dla sołectw Wołczkowo i Bezzecze.

67. Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania 18 grudnia 2018 r. Opracowanie dokumentacji dla wycinki drzew z uzyskaniem decyzji w ramach zadania, termin wykonania 18 grudnia 2018 r.

68. Zakup i montaż syren elektronicznych OC

Zadanie wykonano. Zainstalowano syreny w miejscowościach Mierzyn, Skarbimierzyce, Wąwelnica i Bezzecze.

69. Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzeczu

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 22 czerwca 2018 r. zostało zlecone wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego remontu pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzeczu w terminie do dnia 30 września 2018 r

70. Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dołuje

Zadanie w trakcie realizacji. W chwili obecnej zbierane są oferty cenowe od projektantów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

71. Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny

Zadanie w trakcie realizacji. W chwili obecnej zbierane są oferty cenowe od projektantów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

72. Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie

Zlecono opracowanie projektu technicznego na przejście dla pieszych. Termin wykonania 15 grudnia 2018 roku. Zlecono wykonanie oświetlenia - iluminacji zabytkowego kościoła w Bezzeczu. Termin wykonania 7 września 2018 roku

Zlecono wykonanie oświetlenia placu zabaw w Dołujach na dz. nr 112/2. Termin wykonania 20 lipca 2018 roku. Zakończono prace wykonania oświetlenia przy placu zabaw w Dołujach. Prace odebrano bez uwag i przed wyznaczonym terminem.

73. Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania 29 marca 2019 r

74. Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego

W dniu 19 lutego br. podpisano umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlanego świetlicy na gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej obiekt sportowo-rekreacyjny „Mierzynianka” na działce nr 67/3 położonej w Mierzynie, poprzedzając wykonaniem koncepcji wraz z analizą możliwości usytuowania świetlicy na terenie obiektu sportowego. Termin opracowania projektu technicznego dla zadania wyznaczony został do dnia 15 grudnia 2018 roku. Realizację świetlicy uzgodniono z przedstawicielami sołectwa Mierzyn na spotkaniu w dniu 20 kwietnia 2018r.

75. Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie

Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót, zgodnie z uzgodnioną koncepcją architektoniczną. W toku prac projektowych do inwestycji „Zagospodarowanie terenu ppoż. w Wołczkowie” ustalono, że dla działki nr 411 obręb Wołczkowo istnieje zapis w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego z 2001r. "na terenie działki należy zachować istniejący basen przeciwpożarowy" oraz, że dla tej działki wyznaczona jest linia nieprzekraczalnej zabudowy, która przebiega w sposób niepozwalający na chwilę obecną realizować planowaną budowę garażu przy budynku remizy. W chwili obecnej podjęto działania zmierzające do dokonania zmian w miejscowym planie w zakresie umożliwienia likwidacji basenu przeciwpożarowego i wyznaczenia nowej linii nieprzekraczalnej zabudowy. Inwestycja będzie możliwa do dalszej realizacji po dokonaniu niezbędnych zmian, co może mieć miejsce w 2019r.

76. Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie

Wykonano audyt oświetleniowy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 25.09.2018r. W trakcie realizacji termomodernizacja i kanalizacja - pierwsza transza po przygotowaniu mapy do celów projektowych i wykonanie audytu-ocieplenie w wysokości 30% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

77. Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej

Wykonano audyt oświetleniowy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 10.09.2018r. W trakcie realizacji termomodernizacja i kanalizacja - pierwsza transza po przygotowaniu mapy do celów projektowych i wykonanie audytu-ocieplenie w wysokości 30% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

78. Ogrodzenie boiska w Mierzynie

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania 27 lipca 2018 r. Projektant przed wyznaczonym terminem zakończył pracę nad projektem technicznym dla zadania. W dniu 29 czerwca 2018 roku, na podstawie przedmiotowego projektu uzyskano dokument ze Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Prace budowlane planowane są na rok 2019.

79. Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie

W trakcie ustalania zakresu i możliwości technicznych wykonania.

80. Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo

Zadanie połączono z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)” w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach opracowania projektu zakłada się budowę na działce nr 410 sceny (min. 6x6 m), małej architektury - ławek, chodników a także doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody. W obrębie działki nr 249 zaplanowano również wybudowanie parkingu ogólnodostępnego wraz ze skomunikowaniem istniejących wjazdów na tereny prywatne. W tym celu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku Rodzinnego im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania 20 listopada 2018 r.

81. Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet kardiologiczny)

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania 30 września 2018 roku

82. PS19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW

Wykonano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę. Ogłoszono przetarg i nie wpłynęły oferty. Po przetargu zwiększono budżet dla zadania, aby ogłosić ponownie przetarg.

83. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do Ul. Os. Pod Lipami

Gmina przekaże kwotę 2 464 512 zł dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację zadania. Obecnie Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy

84. Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzeczu

Pozyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie robót I kwartał 2020 r.

**Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobra na lata 2018 – 2025
za I półrocze 2018r.**

Dochody

W I półroczu roku 2018 plan dochodów ogółem 121 289 226,27 zł zrealizowano w 50,72 % tj. w kwocie 61 512 504,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w 52,63 % zaplanowanych tj. w kwocie 57 109 924,84 zł,
- dochody majątkowe w 34,48 % zaplanowanych tj. w kwocie 4 402 579,50zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 1,52 % zaplanowanej kwoty tj. 30 305,75 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2018r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wydatki

W I półroczu roku 2018 plan wydatków ogółem 123 159 296,16 zł zrealizowano w 38,44 % tj. w kwocie 47 337 240,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 48,61 % zaplanowanych tj. w kwocie 36 064 602,83 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w 42,63 % zaplanowanych tj. w kwocie 269 341,19 zł,
- wydatki majątkowe w 23,02 % zaplanowanych tj. w kwocie 11 272 637,58 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp wykonano w 9,35 % zaplanowanych tj. w kwocie 2 435 779,70 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2018r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 1 870 069,89 zł.

Na 30 czerwca 2018r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 14 175 263,93 zł.

Przychody

Przychody w I półroczu roku 2018 w kwocie 4 470 069,89 zł pochodzą z nadwyżki wypracowanej w latach ubiegłych .

Rozchody

Rozchody w I półroczu roku 2018 w kwocie 1 300 000,00 zł dotyczą spłacanego kwartalnie kredytu zaciągniętego w 2010r.

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2018r.

Dług w kwocie 20 568 403,77 zł jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 19 500 000,00 zł;
- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 1 068 403,77 zł.

Zaawansowanie programów wieloletnich

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
	Wydatki na przedsięwzięcie ogólnie (1.1.2-1.3)				141 668 574,70	0,07	2 363 275,70	26 041 534,24	38 749 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	92 480 994,24
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				141 668 574,70	9,07	2 363 275,70	26 041 534,24	38 749 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	92 480 994,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu sportów, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z rozwojem planistwa publicznego wytwórczo z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				141 668 574,70	9,07	2 363 275,70	26 041 534,24	38 749 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	92 480 994,24
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				141 668 574,70	9,07	2 363 275,70	26 041 534,24	38 749 160,00	19 950 000,00	7 740 000,00	92 480 994,24
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	642 300,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Bezrzeczce wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2021	9 798 657,00	0,00	0,00	2 415 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 915 000,00
1.3.2.3	Bezrzeczce, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 146 831,00	0,00	0,00	581 831,00	300 000,00	0,00	0,00	881 831,00
1.3.2.5	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Woleczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	2 367 000,00	4,01	5 535,00	138 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 138 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Siłcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	966 728,00	40,28	118 825,98	295 000,00	200 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Łąkowa w Woleczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 988 225,00	0,11	1 481,47	1 333 655,00	200 000,00	0,00	0,00	1 533 655,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 455 350,00	0,67	3 372,47	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamellowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	7 986 000,00	0,60	6 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.11	Modernizacja szat sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	99,95	99 950,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piastowa, Kalinowa w Woleczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	2 020 000,00	0,00	0,00	120 000,00	500 000,00	800 000,00	600 000,00	2 020 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezczecu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2021	2 454 190,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Doliach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	823 400,00	1,25	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	8 125 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.16	Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowa w Bezczecu do nowo wybudowanego kolektora -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	395 000,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej w Włoczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 558 160,00	50,00	66 462,00	99 720,00	0,00	0,00	0,00	232 644,00
1.3.2.18	Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 104 485,38	0,00	150 706,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 706,37
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	463 000,00	0,00	52 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 634 200,00	45,00	134 988,05	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Fiołkowej w Doliach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 055 669,00	50,00	45 122,16	90 245,00	67 684,00	0,00	0,00	157 929,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 100 811,00	50,00	90 754,00	181 508,00	136 131,00	0,00	0,00	317 639,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	320 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Ogrodowej w Włoczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 931 740,00	50,00	121 248,80	242 500,00	181 875,00	0,00	0,00	424 375,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 670 760,00	50,00	72 500,00	145 000,00	108 750,00	0,00	0,00	253 750,00
1.3.2.27	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Dokuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 822 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	708 350,00	74,32	122 631,00	165 000,00	200 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.30	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdatowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 000 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Koscina	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	2 691 190,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa "Orlika" w Bezczecu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	313 500,00	0,00	13 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
1.3.2.34	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	4 588 860,52	0,06	119,40	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2019	1 374 809,90	78,00	152 102,63	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	395 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn-Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	Skarbimierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2019	1 091 414,00	74,05	148 098,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	Modernizacja hydroforu w Skarbimierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	2 670 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.40	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	686 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.41	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 062 390,00	6,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	3 038 524,03	0,95	4 762,82	500 000,00	935 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pucini" "Pierot")	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	920 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	920 000,00
1.3.2.44	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	330 000,00	13,22	6 611,25	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.46	Bezrzeczce, rozbudowa hydroforu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	1 331 000,00	0,00	0,00	131 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 331 000,00
1.3.2.47	Budowa pięci autobusowej w Sławoszewie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	Budowa chodnika Grzebnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	343 050,00	0,00	0,00	43 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00	343 050,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	378 200,00	0,00	0,00	51 200,00	200 000,00	0,00	0,00	251 200,00
1.3.2.50	Doluje, budowa sieci wodociągowej w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.51	Doluje, budowa sieci wodociągowej w Kościele	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.52	Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i gminy M. Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	5 154 000,00	4,93	24 652,99	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.53	budowa infrastruktury komunikacyjnej-wymruasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głęboke w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	3 360 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.54	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	118 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.55	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.56	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	301 000,00	0,00	0,00	51 000,00	250 000,00	0,00	0,00	301 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.57	Budowa ulic Stokrocki, Jodłowej, Platankowej, Cypryskiej, Sekwowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 576 950,00	38,84	383 984,31	988 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 488 700,00
1.3.2.58	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 300 000,00	0,14	142,30	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 300 000,00
1.3.2.59	Buk, rozbudowa hydroforn i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	4 178 204,00	0,55	10 000,00	1 808 064,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 008 064,00
1.3.2.60	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	19 326 559,72	23,34	633 319,50	2 713 659,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 713 659,72
1.3.2.61	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezczeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	436 799,15	2,72	999,15	36 799,15	200 000,00	200 000,00	0,00	436 799,15
1.3.2.62	Przebudowa skrzyżowania w m. Dokuje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.63	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	5 620 000,00	0,80	4 019,90	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.64	Budowa chodnika na odcinku Kwitnacy Sad - Stoneczny Sad w Dokujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	164 000,00	0,00	0,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.65	Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie omentarza w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	299 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	299 000,00
1.3.2.67	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	218 400,00	0,00	0,00	18 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	218 400,00
1.3.2.68	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	175 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	175 000,00
1.3.2.69	Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezczeczu -	PSP Bezczecze	2018	2019	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.70	Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dokuje -	PSP Dokuje	2018	2019	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny -	PSP Rzędziny	2018	2020	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.72	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.73	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	225 000,00	0,00	0,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.74	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	631 000,00	15,87	4 920,00	31 000,00	600 000,00	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	419 492,00	0,00	0,00	219 492,00	200 000,00	0,00	0,00	419 492,00
1.3.2.76	Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	106 000,00	33,00	11 550,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.77	Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	235 000,00	33,00	11 550,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.78	Ogrodzenie boiska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	77 000,00	0,00	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.79	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.80	Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wólczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	180 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.81	Budowa drogi na odcinku od ul. Pozłomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet kardiologiczny) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	61 600,00	99,67	11 562,00	11 600,00	50 000,00	0,00	0,00	61 600,00
1.3.2.82	"PST9 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a nurociągiem tłocznym i grzewczym". Zakup nowej pompy 30KW" -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.83	Przebudowa drogi powiatowej Nr 392ZZ Stobno-Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2019	2 300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.84	Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkoła w Bezzrzeszu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	7 486 455,00	0,00	0,00	800 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	7 300 000,00