

Wpł.  
dn. 07 PAŹ. 2015

Zaawansowanie

L. dz. .... podpis .....

Zaawansowanie inwestycji gminnych od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.

Zadanie

Wykonano prace przewidziane dla I etapu inwestycji tj. zbiornik

Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny

Wykonano prace przewidziane dla I etapu inwestycji tj. zbiornik retencyjny wraz z przebudową koryta rzeki Bukowej. Prace zgłoszono do odbioru w dniu 30.09.2015r.

Zgodnie z ustaleniami zadanie to jest realizowane wspólnie z partycypantem. W pierwszym etapie partycypanant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji na rozbudowę ujęcia wody i wykonanie zbiornika wyrównawczego V 200m3. Po uzyskaniu pozwolenia partycypanant przekazuje dokumentację i zostanie przepisane pozwolenia na budowę na Gminę i będzie można przystąpić do realizacji zadania.

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2

Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej

Zlecono projekt - wykonanie do 15.12.2015r.

Budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. 390/1 (ul. Jodłowa) w Dobrej

Wykonano sieć wodociagową PCV 110 długości 44,84mb. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit. z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie

Wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej( I etap) w ul. Topolowej na odcinku od ul. Weleckiej do ul. Nasiennej.

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej

Wykonano I etap inwestycji, który obejmował wykonanie zbiornika retencyjnego. Prace odebrano w dniu 25.08.2015r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy

W trakcie realizacji – zakończenie do 31.10.2015r. Do wykonania kanalizacja sanitarna tłoczna fi200 dłg. 1969mb oraz kanalizację sanitarna grawitacyjna fi 400 o łącznej długości 2188mb.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wąska w m. Mierzyn

Wykonano rurociąg kanalizacji sanitarnej fi 200 długości 22,77mb – umowa partycyipacyjna.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 214/16 w ulicy Tygrysiej z przyłączami do granicy dz. nr 214/7 w m. Dohuje	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej fi 160 o dł. 40,4mb oraz sieć wodną PCV fi 110 o długości - 22,81mb – w ramach umowy partycypacyjnej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Wiśniowa Wólczkowo	W trakcie wykonywania projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonanie do dnia 30.10.2015r.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	Sukcesywnie zawierane są umowy .Zawarto 15 umów w 2015r.
Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie	W trakcie realizacji rurociąg wodny fi 110 o dłg. 93,85mm łączący strefę przemysłową do głównej sieci. Termin wykonania - 31.03.2016r.
Buk, rozbudowa hydroformi i urządzeń zgodnie z projektem	Zlecono wykonanie projektu obejmującego wykonanie nowego budynku Hydroformi stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej i sieciami między obiektowymi. Wykonanie do dnia 31.01.2016r.
Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	Wykonano I etap wodociągu o śr. 160 mm, dł. 335,64 mb. Od ulicy Konwaliowej do dz.308/3.
Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroformi	Zlecono wykonanie odwiertu - do 30.11.2015r.
Dobra, rozbudowa hydroformi według istniejącego projektu	Wykonano I etap - wybudowano zbiornik retencyjny wody czystszej o poj. 400 m <sup>3</sup> .
Mierzyn, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mierzyńska/Rolnicza	Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 214,88mb. Inwestycja realizowana na podstawie umowy partycypacyjnej wspólnie z mieszkańcami ulicy Mierzyńskiej i Rolniczej.
Mierzyn, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej-etap I	Zlecono wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni PS NOWA obejmujące ulice – Zgodną, Tytusa, Kokosową i Ozdobną w Mierzynie- termin wykonania do 20.12.2015r.
Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra	Uzyskano dofinansowanie – zwrot kosztów dokumentacji projektowej.

Przebudowa rurociągu tłoczego w ul. Żubrzęj w m. Dołuje	Podpisano umowę partycypacyjną – do wykonania ok. 240mb kanalizacji sanitarnej tłocznej z fi 90 na 110. Wykonano projekt techniczny – w trakcie przepisywania w Starostwie Powiatowym. Nie wpłynęła uzgodniona kwota partycypacyjna od której zależy rozpisanie przetargu na wykonanie. Wezwano partycypanta do wpłaty uzgodnionej kwoty.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid.:656/270, 656/204, 656/254, 628 położonych w rejonie ulic: Kminkowej, Maciejki, Berbersowskiej i Miętowej w Bezzreczu	Investycja po przetargu w trakcie realizacji. Wykonanie do dnia 15.12.2015r.
Skarbimierzycze - budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	Gmina jest w posiadaniu projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę . Podpisano umowę partycypacyjną – do 30.10.2015r mają wpłynąć pieniądze od partycypanta .
Wołczkowo, budowa sieci wodociągowej w ulicy Łakowej	W trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.
Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	Wykonano hale solarnego suszenia – uroczyste otwarcie 24.09.2015r
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	W trakcie realizacji – sukcesywnie są zawierane umowy. W 2015r zawarto 15 umów
Zakup i wymiana hydrantów na terenie gminy Dobra	Wykonano wymianę 74 hydrantów.
Dołuje-chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	Wykonano chodnik przy ul. Słoneczny Sad o długości 170 m, szerokości 1,5 m od istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym w kierunku Skarbimierzyc strona północna.
Bezzrecze, budowa chodnika ul. Górna- Parkowa	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę – procedury przeciągają się z uwagi na objęcie ochroną konserwatorską terenu.
Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	Wykonano projekt techniczny. W trakcie procedury przetargowej – otwarcie 02.09.2015r. – obecnie wykonywana jest ocena ofert.
Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	Wykonano zakres przewidziany na rok 2015r. o długości 231 m od istniejącego chodnika w kierunku Płochocina oraz trzech wjazdów na drogi przylegające.

Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	Wykonano I etap przy ul. Kolorowej od szkoły do skrzyżowania z ul. Długą.
Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa -Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	Wykonano I cz. z II etapu – kanalizację deszczową na odcinku 205 m od ul. Sasankowej do ul. Kaczeńcowej z odtworzeniem nawierzchni drogi i przełożeniem chodników.
Dołuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Samiej	Wykonano zaprojektowany chodnik na odcinku od ul. Żubrzej do skrzyżowania z ul. Samią o długości: 466,9 m.
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	Wykonano I etap – odcinek kanalizacji deszczowej od ujęcia do rowu do ul. Daniela, rurociąg o śr. 400 mm – 125 m, śr. 200 mm – 85,80 m.
Dołuje-Kościno, budowa chodnika	Wykonano etap przewidziany na rok 2015 tj. odcinek 440 m od skrzyżowania z ul. Żurawiej w kierunku Kościna.
Modernizacja chodnika w Rzędzinach przy szkole	Wykonano 124 m kw. chodnika przy drodze powiatowej od wejścia do szkoły do przejścia dla pieszych.
Stolec, budowa chodnika, posesja nr 9	Wykonano projekt techniczny.
Wołczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	Wykonano projekt techniczny chodnika przy parku rodzinnym na odcinku od ul. Słonecznej do istniejącego chodnika przy byłej remizie strażackiej oraz zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na budowę.
Remont kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn ( ul. Szczecińska)	Podpisano porozumienie i przyjęto uchwałę z terminem
Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	W trakcie przejmowania terenu od prywatnych właścicieli – brak wystarczającej szerokości pasa drogowego. Obecnie w trakcie wykonywania podziału geodezyjnego.
Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 6,0 m, szer. 2,5 m dla potrzeb wykonania przejścia dla pieszych w rejonie sklepu „Żabka”.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra	Wykonano II etap – ścieżka rowerowa na odcinku Buk – przejście graniczne Buk/Blankensee - Lęgi. Przekazano plac budowy na III etap – budowa ciągu pieszo - jezdni w m. Buk od ścieżki rowerowej do drogi powiatowej Lubieszyn Dobieszczyn, zakończenie prac 31.05.2016r.

Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	Wykonano projekt i uzyskano decyzję ZRID na budowę odcinka o długości 117,62 m drogi ul. Poziomkowej. Obecnie opracowywany jest wniosek o dofinansowanie z PRGiPID na lata 2016-2019
Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	W trakcie wykonania projektu technicznego – wykonanie do dnia 15.12.2015r.
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	W trakcie realizacji pierwszego odcinka etapu I o długości: 163,92 m, zakończenie do dnia 31.05.2016r.
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	Wykonano projekty budowy drogi, oświetlenia i wodociągu. W trakcie procedury przetargowej na budowę wodociągu – otwarcie 23.09.2015r., obecnie wykonywana jest ocena ofert.
Budowa drogi w Bezzreczu od ul. Cynamonowej - etap III	Wykonano drogę o długości: 304,79 m łączącą ul. Cynamonową z ul. Górną.
Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	W trakcie projektowania - wykonanie do dnia 30.10.2015r.
Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	W trakcie uzgodnień koncepcji z między innymi z WRZJ, Wojskiem i Miastem Szczecin.
Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	Wykonano parking z płyt ażurowych wzdłuż ul. Sportowej na odcinku od stacji benzynowej w kierunku m. Buk do końca boiska sportowego.
Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	W dniu 30.09.2015r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac.
Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego	Wykonano II etap budowy ul. Nasiennej, tj.: chodnik o szer. 1,5 m i ścieżkę rowerową o szer. 2,0 m na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Komercyjnej o dł.: 726,56 m.
Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	Wykonano projekt techniczny i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	Wykonano projekt techniczny i zgłoszono roboty nie wymagające pozwolenia na budowę.
budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	Wykonano etap budowy drogi ul. Stokrotki i Jodłowej przewidziany na rok 2015, tj. zakończono budowę całości ul. Stokrotki i 156,0 m ul. Jodłowej od ul. Poziomkowej.

Budowa ulicy Fiolkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Realizowane na bieżąco
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	Realizowane na bieżąco
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Realizowane na bieżąco
Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Realizowane na bieżąco
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Realizowane na bieżąco
Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonano ułożenie warstwy bitumicznej (z wyrównaniem i profilowaniem podbudowy) na odcinku o dł. 598 m od ul. Tytusa w kierunku ul. Wiejskiej (do końca drogi) oraz odcinka o dł. 100 m odwodnienia drenarskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Łukaszyńskiego.
Mierzyn, wykonanie odwodnienia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Nasiennej	Wykonano dodatkowe odwodnienia w postaci ścieków ulicznych podłączonych do kanalizacji deszczowej przy chodniku i ścieżce rowerowej na wysokości przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z ul. Piotra i skrzyżowania z ul. Komercyjną.
Modernizacja dróg płytami drogowymi	Realizowane zgodnie z harmonogramem i protokołem uzgodnień dróg wytypowanych do modernizacji.
Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	Wykonano projekt. W trakcie uzyskania koniecznych decyzji do budowy
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezzecze Skarbimierzyce FOGR	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej długości 2,16 km łączącą drogę Bezzecze Redlica z drogą krajową nr 10 w miejscowości Skarbimierzyce.
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbimierzyce	Wykonano projekt techniczny, leży w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	Wykonano etap przewidziany na rok 2015, tj. odcinek kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej o długości: 115 m od ul.

	Topolowej.
Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej-etap IV	Wykonano z kostki betonowej boczne odcinki drogi.
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonano etap przewidziany na rok 2015.
Skarbimierzycze, budowa parkingu przy bloku nr 14	Wykonano parking z płyt ażurowych o powierzchni 96 m kw.
Wólczkowo, budowa parkingu przy ul. Lipowej (remiza)	Wykonano parking z płyt ażurowych o powierzchni 120 m kw. i chodnik łączący parking z ul. Lipową (powiatową) o powierzchni 46,5 m kw.
Wólczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	Wykonano ostatni etap budowy nawierzchni ulicy 308,5 m kw.
Zakup i wymiana wiat przystankowych	Wykonano – zakupiono 7 w tym w nowych miejscach 5 szt i 2 stare wymieniono na nowe
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzeczpnica, Gmina Dobra	W trakcie budowy. Zakończenie 30.04.2016r.
Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a	W trakcie procedury przetargowej.
Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Buku	W trakcie wykonywania projektów technicznych. Wykonanie do 30.11.2015r.
Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Grzeczpnicy	W trakcie wykonywania projektów technicznych. Wykonanie do 30.11.2015r.
Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	W trakcie wykonywania projektów technicznych. Wykonanie do 30.11.2015r.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Ustanowienie służebności gruntowej U i B Parobij	Wykonano

Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	Złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w Policach w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	Wykonano projekt techniczny
Zakup sprzętu komputerowego	Wykonano
Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw	Wykonano – zakupiono 15 tablic, w tym zamontowano 4 tablice w nowym miejscu i wymieniono 11 starych tablic na nowe
Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Mierzynie	Wykonano
Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Realizowane na bieżąco
rezerwa celowa na rozwiązanie problemu lokalowego w oświacie - szkoła w Bezzreczu	środki przeniesiono na zadanie Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu
Oświata i wychowanie	
Remont sali gimnastycznej przy PSP w Dołujach	W trakcie realizacji, planowany zakończenie 03.10.2015
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu	Wykonano PFU , ogłoszono przetarg zaprojektuj i wybuduj – otwarcie 30.10.2015r
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	Zlecono projekt – termin realizacji 15.12.2015r
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Zakup komputera stacjonarnego dla SP w Dołujach	Zrealizowano- zakupiono 1komputer stacjonarny.
Zakup sprzętu komputerowego dla PSP w Bezzreczu	Zrealizowano- zakupiono 1 komputer stacjonarny.
Zakup sprzętu komputerowego dla PSP w Mierzynie	Zrealizowano – zakupiono laptop.
Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	W trakcie realizacji – zapłacono za dokumentację projektową ze zgłoszeniem, ogłoszono przetarg – otwarcie 23.10.2015.
Zakup monitoringu wizyjnego do Publicznego Gimnazjum w Dołujach	Zrealizowano – zakupiono i zamontowano zestaw składający się z rejestratora, 9 kamer i zasilacza.
Zakup rzutnika dla Gimnazjum w Dołujach	zakupiono



Zakup sprzętu komputerowego dla ZEAS	Zrealizowano – zakupiono serwer i zamontowano	
Zakup komputera do świadczeń rodzinnych w OPS	Wykonano – zakupiono 1 komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem	
Zakup sprzętu komputerowego dla OPS	Wykonano- zakupiono 1 komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem	
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	W trakcie realizacji - zbieranie ofert na wykonanie projektu - do 12.10.2015r.	
Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	W trakcie przesunąć środków w budżecie Gmin na nowe zadanie.	
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	Wykonano oświetlenie lampami solarnymi i hybrydowymi na 52 ulicach. Łącznie zamontowano lamp solarnych 177szt., lamp hybrydowych: 211 szt.	
Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w Kościecinie	Zamontowano 3 szt. opraw oświetleniowych.	
Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie	Zamontowano 16 szt. lamp typu parkowego.	
Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.	
Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	Zakończono II etap (ostatni z projektu) zagospodarowania placu. Wykonano dwa korty tenisowe o nawierzchni sztucznej, skatepark, oświetlenie i ogrodzenie terenu, chodniki oraz zamontowano urządzenia małej architektury (ławki kosze na śmieci, pylony).	
Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	Wykonano – zakupiono i zamontowano urządzenie treningowe szt.1	
Zagospodarowanie placu zabaw w Łęgach	Wykonano zakres z roku 2015- tj. wykonano ogrodzenie, zakupiono i zamontowano huśtawkę podwójną, piaskownicę z przykryciem, tablicę informacyjną	
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy W Dobrej	W trakcie realizacji. Wykonanie do 14.10.2015r.	

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	Wykonano projekt techniczny + dokonano zgłoszenia
Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w gminie Dobra	Wykonano – zakupiono i zamontowano .
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności	W trakcie – na bieżąco.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GCKiB w Dobrej	W trakcie
Zakup i wykonanie wentylacji nawiewnej w budynku w filii Dołuje	Wykonano
Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku-Festiwal Róż	Wykonano zagospodarowanie terenu pozyskanego od Starostwa , zamontowano pomnik i uroczyscie otwarto zagospodarowany teren
Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Rzędzinach- Festiwal Róż	W trakcie uzgadniania projektu pomnika
Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzręczu-koncepcja	Ustalono prawny sposób działania. Obecnie zbierane są oferty na wykonanie koncepcji i analizy ekonomicznej.
Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	
Wykonanie piłkochwytyów na boisku w Bezzręczu	Wykonano
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	W trakcie realizacji projektu budowlanego -- do 30.11.2015r
Zagospodarowanie boiska w Stolcu	W trakcie realizacji – zamontowano 4 lampy hybrydowe, w trakcie

	oczekiwania na wykonanie przyłącza energetycznego przez ENEA
Zagospodarowanie terenu boiska w Buku	Wykonano -- zakupiono urządzenie zabawowe dla dzieci
Zagospodarowanie terenu boiska w Rzędzinach	W trakcie- zakupiono urządzenia zabawowe , w trakcie oczekiwania na przyłącze energetyczne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Zakup i montaż urządzeń treningowych na boiskach gminnych	Zakupiono 3 zewnętrzne urządzenia treningowe dla: Terenu rekreacyjnego" Mierzynianka", boiska w Bezzreczu i Orlika w Dobrej

Sporządził:

**KIEROWNIK**  
Wydziału ds. Komunalnych  
i Inwestycji

.....  
*Irena Ziental*

WÓJCI  
*Patrycja Dera*