

**SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2018 r.
DO 30.09.2018 r.**

Zadania inwestycyjne 2018	Zaawansowanie
Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu przy ul. Zimowej	Zadanie zrealizowano.
Bezrzecze rozbudowa hydroforni	Oczekujemy na opracowanie opinii p.poż. oraz wystosowanie przez rzeczoznawcę p.poż. wniosku o odstępstwo od ministra.
Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	Zadanie zrealizowano.
Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej	Zadanie zniesiono. Brak postępowania spadkowego.
Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m ²	Oczekujemy na opracowanie opinii p.poż. oraz wystosowanie przez rzeczoznawcę p.poż. wniosku o odstępstwo od ministra.
Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	Zlecono wykonanie odwiertu studni – termin wykonania do 30.11.2018r.
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec	Wyłoniono wykonawcę w przetargu, termin realizacji 30.11.2018 r.
Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	Opracowano koncepcję. W trakcie dialogu w sprawie pozyskania terenu pod zbiornik.
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	Przekazano plac budowy termin realizacji do 30.06.2019 r.
Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn	Wykonano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę.
Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie	W trakcie wyłonienia wykonawcy w trybie zbierania ofert na wykonanie projektu technicznego.
Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie	Zniesiono zadanie. Ujęto realizację zamierzeń w zadaniu : Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie	Projekt w trakcie, termin wykonania do 14.12.2018 r. Wykonawca firma Inbud s.c.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa-Wenus w Mierzynie	Firma projektowa sporządziła koncepcję, trwają prace nad jej możliwością realizacji inwestycji
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	Zadanie zrealizowano.
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn	Zniesiono zadanie. Nie uzyskano dostępu do przepompowni – brak możliwości podłączenia
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	Projekt techniczny w trakcie, termin wykonania do 18.02.2019 r.
Budowa kanału deszczowego pomiędzy ul. Kameralną i ul. Nasienną	Zlecono opracowanie koncepcji. W trakcie uzgadniania przebiegu trasy rurociągu przez tereny prywatne.
Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowa w Bezzreczu do nowo wybudowanego kolektora	Zlecono wykonanie projektu technicznego – termin wykonania 15.10.2018r.
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej fi 0,30 w ul. Grafitowej w Mierzynie	Termin wykonania zadania do 15 listopada 2018r.
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 302/78 w Mierzynie	Inwestycja nie będzie realizowana, zostanie rozwiązana umowa partycypacyjna i zwrócone wpłacone środki partycypantom. Brak dysponowania gruntem dla Gminy .
Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	Zlecono wykonanie projektu technicznego – termin wykonania 20.12.2018r
Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	Opracowano koncepcje przebiegu kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej trwają rozmowy ws. wykupu gruntu pod zbiornik retencyjny. Pozyskano wstępną zgodę.
Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce	Zlecono wykonanie projektu technicznego – termin wykonania 15.12.2018r.
Budowa separatora ul. Krzywa, Wierzbowa Mierzyn	Zadanie zrealizowano.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn	Inwestycja przekazana do zamówień publicznych będzie realizowana na przełomie roku 2018/2019 – inwestycja będzie przeniesiona na inwestycje niewygasające. Brak fizycznej możliwości realizacji zadania w roku 2018 z uwagi na przedłużające się procedury .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 656/270 (ul. Kminkowa) w Bezzreczu	Zadanie zrealizowano.
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 656/204, 656/254, 656/270 w ul. Kminkowej, Maciejki, Berbersowej i Miętowej w Bezzreczu.	Jest rozstrzygnięcie ofert, podpisana umowa z wykonawcą. Przekazanie placu budowy w dniu 9.10.2018 r. Termin wykonania inwestycji do dnia 29.11. 2018r.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	Zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami partycypacyjnymi.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 214/16 w Dołujach	Złożony wniosek w dniu 10 września 2018 r. do starostwa o przeniesienie pozwolenia.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 877/16 w Wołczkowie.	Sieć wykonana i złożone dokumenty do PINB w dniu 20 września 2018 –złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla "Pod Lipami"	Gmina uzyskała pozwolenie na budowę i obecnie jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.
Budowa studni chłonnej w ul. Zgodnej w Mierzynie (Retra Sp.z o.o.)	Z chwilą budowy kanalizacji deszczowej w ul. Grafitowej zostanie zamontowany wpust deszczowy. Uzgodniono-z HANDWIT.
Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	Przekazano plac budowy do realizacji termin wykonania do 30 05 2019r.
Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	Wykonano główny rurociąg w ul. Przytulnej. Obecnie w trakcie kompletacji dokumentacji do zgłoszenia do PINB w Policach, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	Zadanie zrealizowano.
Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	Projekt złożony w czerwcu 2018 r. w Starostwie, czekamy na pozwolenie na budowę.
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Bezzrecze ul. Nowowiejska	Zlecono Projektantowi opracowanie dokumentacji technicznej. Odbyło się spotkanie z właścicielami w celu ustalenia trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej i uzyskanie prawa do dysponowania terenem.
Modernizacja układu sterowania pracą oczyszczalni Lubieszyn	Zadanie zrealizowano.
Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach	Przekazano plac budowy do realizacji, termin wykonania do 30.05.2019 r.
Modernizacja piaskowników poziomych na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy	W trakcie realizacji zlecenia. Termin wykonania zlecenia do dnia 16 .11. 2018 r.
Modernizacja pompowni ścieków PS9 w Dołujach	Zadanie zrealizowano.

Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	Zadanie zrealizowano.
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	Opracowano specyfikację techniczną i kosztorys. Czyszczenie biobloku w trakcie-realizacja do 30.11.2018 r.
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja budynku krat	W trakcie zbierania ofert poprzez wysłanie zapytania ofertowego.
Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	W trakcie opracowania koncepcji, termin do 15 grudnia 2018 r.
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie INBUD termin wykonania do 20.12.2018r.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	Dofinansowanie ze środków POIiŚ. 5 zadań - realizacja do 31.12.2020r – w trakcie realizacji.
Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wołczkowo do rowu	Zlecono wykonanie projektu technicznego – termin wykonania 20.12.2018r.
Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie	Projekt techniczny w trakcie realizacji, termin wykonania do 15.12.2018r.
Przełożenie kanalizacji sanitarnej ks 160 wzdłuż granicy dz. nr 54/22 w Bezzreczu	Przebudowa w trakcie realizacji, termin do 19.10.2018r.
PS19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW	Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji do 28.06.2019 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)	Rozbudowę zakończono – odbiór 20.08.2018r.
Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	Projekt techniczny w trakcie realizacji, termin do 6.05.2019 r.
Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych	Zlecono wykonanie projektu technicznego – termin wykonania 20.12.2018r.
Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	Wspólne zadanie z Gminą Miasto Szczecin realizowane przez ZWIK Szczecin – w trakcie powtórnej procedury przetargowej. Oferty zostały otwarte w dniu 20 września 2018 roku.
Wykonanie dojazdu do ujęcia wody w Bezzreczu	Zadanie zrealizowano.

Wykonanie obejścia rurociągu fi200 dz.206/23 Mierzyn	Zadanie zrealizowano.
Wykonanie odwodnienia drogi ul. Podgórznej w Mierzynie	Zlecono wykonanie odwodnienia. Zakończenie do 15.10.2018r.
Wykonanie przepustu fi200 ul. Morska Mierzyn	Firma INBUD wykonała ekspertyzę według której nie można zrealizować przepustu do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej od ul. Mierzyńskiej
Wymiana rur cementowo-azbestowych w Sołectwie Dołuje (proj.1)	Wykonano pierwszy etap wymiany rur. Prace odebrano w dniu 10.08.2018r.
Wymiana rurociągu napowietrzającego fi 250 Redlica	Zadanie zrealizowano –wybudowano nowy rurociąg napowietrzający
Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna	Wykonano dokumentację projektową i w dniu 25.09.2018r. złożono na pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Policach
Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń w oczyszczalni ścieków Lubieszyn	Zadanie zrealizowano.
Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	W trakcie weryfikacji pomp do wymiany przez firmę POLDEK.
Wymiana wyeksploatowanych pomp w pompowni PS29 Wołczkowo	Zadanie zrealizowano.
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Zadanie jest na bieżąco realizowane
Budowa pętli autobusowej w Sławoszewie	Po ustaleniu miejsca na pętlę, odcinek nieruchomości gmina utwardzi płytami, wystąpiono o przydział środków
Zabudowa przystanków wiatami	Zakupiono 2 wiaty, obie zostały ustawione w miejscowości Dołuje.
Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	Zadanie zrealizowano.
Budowa chodnika Grzepnica-Dobra	W trakcie realizacji. Przygotowano projekt techniczny, na podstawie którego w dniu 13 sierpnia 2018 roku wystąpiono do Starosty Powiatowego ze

	zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę.
Budowa chodnika w Rzędzinach	W trakcie realizacji projektu technicznego. Przewidywany termin realizacji 15 grudnia 2018 roku
Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Gmina pozyskała dokumentację techniczną dla części gminnej. Obecnie Starostwo Powiatowe uzyskuje ZRiD dla części Powiatowej i po uzyskaniu ostatecznych decyzji umożliwiających realizację inwestycji, niezwłocznie ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Planuje się, że przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w IV kwartale 2018 r. W przygotowaniu także wniosek o dofinansowanie projektu.
Dołuje, budowa chodnika do placu zabaw	Chodnik został wykonany. Prace odebrano w dniu 03.07.2018r.
Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	Cały zakres prac został wykonany. Prace odebrano w dniu 24.08.2018r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe. Starostwo dwukrotnie ogłaszało przetarg na roboty budowlane, lecz nie został wybrany Wykonawca prac. Gmina przygotowana jest do przekazania dotacji celowej na wykonanie zadania.
Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach	W trakcie realizacji. Przygotowano projekt techniczny, na podstawie którego w dniu 24 września br. wystąpiono do Starosty Powiatowego ze zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę.
Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	Chodnik został wybudowany. Prace odebrano w dniu 20.09.2018r.
Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Azaliowej i Perłowej z odwodnieniem w m. Bezzrecze, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego : „ Budowa drogi ul. Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania umowy : 30 listopada 2018 r. Wykonawca: EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA.
Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	Prace wykonano w całości. Odbiór odbył się w dniu 28.06.2018r.
Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet kardiologiczny)	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Jagodowej w m. Dobra w ramach zadania: „Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet

	kardiologiczny)” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Zakończono prace nad opracowaniem projektu technicznego i złożono kompletną dokumentację "bez sprzeciwu" (czerwiec 2018) dla zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla wykonania zadania inwestycyjnego.
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	W trakcie przetargu. Otwarcie ofert w dniu 17 października 2018.
Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	W dniu 18 września 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, w skutek czego wyłoniono wykonawcę : KML Sp. z o.o.
Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu „Sportowe” dot. ul. Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej w m. Dobra” w ramach zadania: „Budowa dróg na osiedlu „Sportowe” w Dobrej” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania umowy: 31 maja 2019 roku.
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – LECH-POLAND S. z o.o. Leszek i Bożena Szaciłło, z którym w dniu 19 września 2018 roku podpisano umowę. Termin realizacji przewidywany umową : 31 lipca 2019 roku
Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	Zadanie zrealizowano.
Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	W trakcie uzgodnień z wojskiem. W czerwcu 2018 r. opracowany został kolejny wariant przebiegu drogi, uwzględniający w możliwie najwyższym stopniu wymagania strony wojskowej. We wrześniu 2018 r. strona wojskowa zaakceptowała przebieg drogi z zastrzeżeniem spełnienia wymagań i warunków, w tym przekazania pod zarząd MON części terenów wzdłuż planowanej drogi. Obecnie możliwość przekazania terenów pod zarząd MON jest analizowana. Niezależnie od powyższego Gmina Dobra, wspólnie z miastem Szczecin rozpatruje także możliwość poprowadzenia na terenie administracyjnym Szczecina z uwzględnieniem minimalnego skutku dla obecnych użytkowników terenu.

<p>Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo</p>	<p>Gmina Dobra przystąpiła do realizacji zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo " oraz „Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)”.</p> <p>W ramach opracowania zakłada się realizację założeń z projektu obywatelskiego oraz wybudowanie parkingu ogólnodostępnego w obrębie działki nr 249 wraz ze skomunikowaniem istniejących wjazdów na tereny prywatne.</p> <p>W tym celu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, objęte jedną umową dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).</p> <p>Termin wykonania umowy: 20 listopada 2018 r.</p>
<p>Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn</p>	<p>W trakcie opracowywania projektu technicznego. Pierwotnie projekt powinien zostać pozyskany do dnia 30 listopada 2018 r., lecz ze względu na konieczną korektę planowanego przebiegu ścieżki trwają negocjacje z projektantem odnośnie zmiany zakresu i terminu realizacji projektu.</p>
<p>Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec</p>	<p>W trakcie opracowywania projektu technicznego. Projekt ma zostać pozyskany do dnia 30 listopada 2018 r. Projekt zakłada przebieg ścieżki po terenach leśnych, wobec czego Gmina przystąpiła do uzyskania prawa do dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane.</p>
<p>Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie</p>	<p>W trakcie realizacji projektu technicznego. Postępowanie ZRID. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Elżbiety z odwodnieniem w m. Mierzyn , gm. Dobra” w ramach zadania inwestycyjnego : „Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania umowy: 17 grudnia 2018 r.</p> <p>Zwiększono zakres opracowania o wykonanie projektu oświetlenia całej ulicy Elżbiety w m. Mierzyn w ramach zadania : „Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie” i wartość zlecenia o kwotę 8 610,00 zł.</p>
<p>Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie</p>	<p>W trakcie odbioru robót. Ustalono termin usunięcia usterek</p>
<p>Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie</p>	<p>Przekazano plac budowy na wykonanie pierwszego odcinka drogi (177,15 m). Zakończenie prac do 15.11.2018r.</p>

Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	Zakończono etap budowy drogi przewidziany na rok 2018. Prace odebrano w dniu 10.08.2018r. Łącznie wykonano 405 metrów. Pozostało do wykonania 399 m.
Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	Zakończono budowę ulic Platanowej i Cyprysowej. Obecnie rozpoczęły się prace przy budowie ul. Sekwojowej Zakończenie prac 31.07.2019r.
Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Splata wierzytelności.
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	Splata wierzytelności.
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Splata wierzytelności.
Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Splata wierzytelności.
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Splata wierzytelności.
Budowa wyniesionych przejść dla pieszych oraz chodnika od ul. Nasiennej do posesji Topolowa 1c w Mierzynie	Odstąpiono od realizacji – zadanie wykonano w 2017r.
Dołuje, budowa ul. Tura	W trakcie wykonywania projektu, etap uzgadniania możliwości przejścia przez tereny prywatne. Zaplanowano układanie płyt drogowych. Termin realizacji do 30.11.2018r.
Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu	W trakcie procedury przetargowej, został wybrany Wykonawca i ogłoszono wyniki. W dniu 04.10.2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót z Przedsiębiorstwem Budowlanym BIS sp. z o.o..
Modernizacja dróg płytami drogowymi	Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie do dnia 31.10.2018r.
Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakami i wjazdem do Lidla (proj. 4)	W trakcie procedury przetargowej, w trakcie wyłaniania Wykonawcy. Na etapie uzupełniania dokumentów przetargowych przez Wykonawcę.
Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	Zadanie zakończone. Prace odebrano w dniu 31.07.2018r.
Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę (ZRID) z dnia 3 września 2018 roku.

Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej	Przygotowanie dokumentów do przetargu oraz specyfikacji. Planowane ogłoszenie przetargu do końca października.
Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	W trakcie realizacji projektu technicznego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wraz z infrastrukturą ul. Zakładowej w Mierzynie, gm. Dobra w ramach zadania : „Modernizacja ul. Zakładowej w Mierzynie” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania umowy : 20 listopada 2018 roku
Przebudowa chodników na działce nr 1512 w Dobrej	Zadanie wykonano w całości.
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	Prace wykonano w całości. Odbiór prac 19.06.2018r.
Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2018. Odbiór prac 11.05.2018r.
Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych	W trakcie realizacji. Zwożone są płyty Jomb na ul. Na Świdwie
Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych ul. Na Świdwie Łęgi	Zadanie usunięte.
Utwardzenie drogi gminnej ul. Opalowa w Sławoszewie	Zlecono wykonanie prac. Termin wykonania prac 30.11.2018r.
Utwardzenie drogi gminnej Wąwelnica - Lubieszyn	W trakcie – termin wykonania 19.10.2018 r.
Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wólczkowo	Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2018. Prace odebrano 06.07.2018r.
Utwardzenie odcinka ul. Tura w Kościecinie	Zlecono wykonanie prac. Termin wykonania prac 30.11.2018r.
Uzupełnienie fragmentu nawierzchni zakrętu na drodze gminnej w kierunku Buku	Prace wykonano i odebrano w dniu 21.06.2018r.
Wykonanie utwardzonych śladów jezdnych na odcinku ul. Wiosennej w Skarbimierzycach	Zlecono wykonanie prac. Termin wykonania prac 30.11.2018r.
Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	Zadanie zrealizowano.
Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko	W trakcie realizacji projektu technicznego. W celu stworzenia możliwości realizacji inwestycji, Gmina prowadziła dialog z właścicielem terenu działki nr 3

	<p>w m. Stolec, na której planowana jest inwestycja - Starostą Polickim.</p> <p>Inwestycja będzie obejmowała zakresem utwardzenie terenu płytami azurowymi na wykonanej podbudowie i tworzyłyby do 10 miejsc parkingowych.</p> <p>W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę : Wykonawca: VIA Projekt Łukasz Szawaryński, kwota: 9 913,80 zł</p> <p>Termin wykonania umowy: 15 grudnia 2018 roku</p>
<p>Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2)</p>	<p>W trakcie realizacji projektu technicznego wraz z zadaniem Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo. Gmina Dobra przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)” w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach opracowania projektu zakłada się budowę na działce nr 410 sceny (min. 6x6 m), małej architektury - ławek, chodników a także doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody. W obrębie działki nr 249 zaplanowano również wybudowanie parkingu ogólnodostępnego wraz ze skomunikowaniem istniejących wjazdów na tereny prywatne. W tym celu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku Rodzinnego im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).</p> <p>Kwota: 59 040,00 zł. Termin wykonania umowy: 20 listopada 2018 r.</p>
<p>Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)</p>	<p>W trakcie realizacji. Ogłosimy kolejne postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych po zaktualizowaniu kosztorysów. W dniu 12 lipca 2018 roku Wykonawca ABET Artur Betka złożył rezygnację z robót budowlanych objętych umową. Wobec złożenia rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie obciążony karą umowną wynikającą z zapisów umowy o roboty budowlane. W związku z tym faktem, Gmina niezwłocznie przystąpi do wyłonienia kolejnego wykonawcy w drodze zapytania ofertowego w celu realizacji inwestycji.</p> <p>Na III zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych polegających na budowie dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra – zadanie: „ Rowery pod dach –</p>

	<p>budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj.2)” wpłynęła jedna oferta : P.B. GLOBAL Sp. z o.o. ul. Szczawiowa 71 D, 70-010 Szczecin na kwotę 328 177,00 zł brutto. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast, zamówienie publiczne oszacowane na kwotę powyżej 30 000 euro kwalifikuje się do zastosowania przepisów ustawy. Kwota, na którą opiewa oferta znacznie przewyższa wstępnie oszacowaną kwotę do 30 000,00 euro, a tym samym dyskredytuje Gminę do podjęcia działań w celu podpisania umowy.</p> <p>Wobec powyższego, Gmina zaktualizowała kosztorys inwestorski, w którym ponownie oszacowano koszty inwestycji, co pozwoli przeprowadzić właściwe postępowanie w celu realizacji inwestycji i wyłonienia wykonawcy.</p>
Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne	Zadanie zrealizowano.
Modernizacja chodnika, podestu i podjazdów dla niepełnosprawnych Dobra ul. Graniczna 24a	Zadanie zniesiono.
Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	Wykonano cały zakres prac przewidziany w roku 2018. Przebudowano kotłownię i wymieniono okna.
Modernizacja podestów, schodów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową części lokatorskiej do budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	Prace zostały zlecone. Termin zakończenia prac 31.10.2018r.
Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	Zadanie zniesiono.
Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach	Unieważniono 2 postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na prace budowlane ze względu na brak ofert. Zawnioskowano do wpisania do WPF. Po wprowadzeniu zadania Gmina przygotuje dokumentację do kolejnego przetargu.
Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	W trakcie realizacji projektu technicznego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza w ramach zadania inwestycyjnego : „Budowa parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie

	<p>cmentarza” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).</p> <p>Wykonawca: „EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA” Jan Błatkiewicz mieszczącej się w Ciecierzycach 66-446 przy ul. Krokusowej 19 (woj. Lubuskie, pow. Gorzowski, gm. Deszczno)</p> <p>Kwota: 17 343,00 zł</p> <p>Termin wykonania umowy : 18 grudnia 2018 r.</p> <p>Opracowanie dokumentacji dla wycinki drzew z uzyskaniem decyzji w ramach zadania</p> <p>Kwota: 1 000,00 zł</p> <p>Termin wykonania umowy : 18 grudnia 2018 r.</p> <p>Na podstawie opracowania technicznego, w dniu 30 lipca 2018 roku złożono wniosek Starosty Powiatowego o pozwolenia na budowę.</p>
<p>Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie</p>	<p>W związku z podjęciem prac nad realizacją zadania Gmina podjęła korespondencję ze Starostwem Powiatowym. Celem dialogu jest możliwość pozyskania w drodze darowizny na majątek Gminy Dobra nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr 431/1, 436/2 położonych w m. Wołczkowo z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny.</p> <p>Warunkiem uzyskania zgody jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62 — Opublikowano 16 lutego 1959 r.).</p> <p>Zatem, Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo. Termin realizacji prac ustalony jest na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Dobra dokumentu, możliwe będzie pozyskanie terenów na urządzenie cmentarza komunalnego - miejsc grzebalnych dla mieszkańców Gminy Dobra, a w szczególności dla sołectw Wołczkowo i Bezrzecze.</p>
<p>Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie</p>	<p>Zadanie zrealizowano.</p>
<p>Modernizacja pomieszczeń po aptece, ul. Graniczna 24a w Dobrej</p>	<p>Zadanie zrealizowano.</p>

Zakup sprzętu komputerowego	Zadanie zrealizowano ze środków bieżących. Zakupiono 7 komputerów, 6 drukarek.
Zakup tablic informacyjnych dla sołectw	Zadanie zrealizowano ze środków bieżących. Zakupiono 2 tablice dla Sołectwa Mierzyn.
Zakup samochodu osobowego typu SUV dla policji	Umowa podpisana w dniu 10.07.2018 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, kwota dotacji 42 500,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla policji	Umowa podpisana w dniu 11.07.2018 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, kwota dotacji 15 000,00 zł
Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	Spłata wierzytelności.
Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra, przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń (proj.3)	W dniu 16 maja 2018r. nastąpiło oficjalne odebranie samochodu strażackiego Fiat Ducato, który został dostosowany do celów ochotniczej straży pożarnej.
Zakup i montaż syren elektronicznych OC	Inwestycja została zakończona. Zakupiono syreny do miejscowości Bezzecze, Mierzyn, Wąwelnica i Skarbimierzyce.
Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	Wartość możliwa do rozdysponowania na realizację zadań budżetu obywatelskiego, jeśli nastąpiło przekroczenie kwotowe danego projektu.
Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezzeczu	Inwestycja wykonana zgodnie ze zleceniem, zakończona w lipcu 2018 r.
Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzeczu	Projekt na wykonanie modernizacji pomieszczeń i gabinetu dyrektora w trakcie realizacji, planowane zakończenie – październik 2018 r.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	Inwestycja wykonana zgodnie z umową, zakończona w kwietniu 2018 r.
Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	Projekt na wykonanie termomodernizacji wraz z rozbudową szatni w trakcie aktualizacji, planowane zakończenie – październik 2018 r.
Wykonanie i montaż rolet wewnętrznych w PSP Dobra	Inwestycja wykonana zgodnie ze zleceniem, zakończona – sierpień 2018 r.
Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Daniela 18 PSP Dołuje	Inwestycja wykonana zgodnie ze zleceniem, zakończona – sierpień 2018 r.
Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dołuje	Projekt na wykonanie instalacji elektrycznej i ogrodzenia w trakcie realizacji. Termin do końca 2018 r.

Wzmocnienie fundamentów przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach	Inwestycja wykonana zgodnie z umową, zakończona – sierpień 2018 r.
Zakup sprzętu komputerowego dla PSP Rzędziny	Zakup sprzętu komputerowego zrealizowany (wydatki bieżące – wyposażenie). Zakupiono zestaw multimedialny (m.in. komputer, projektor, ekran).
Budowa przedszkola w Mierzynie	Przetarg na budowę przedszkola ogłoszony, otwarcie ofert wyznaczono na dzień 9 października 2018 r.
Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych	Umowa podpisana 28.09.2018 r. z Powiatem Polickim, kwota dotacji 100 000,00 zł.
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Umowa podpisana w dniu 14.06.2018 r. z Gminą Police, kwota dotacji 10 000,00 zł.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	Zadanie zrealizowano. 28 września 2018r. oddany do użytku został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrej.
Zakup sprzętu komputerowego do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Zadanie zrealizowano ze środków bieżących. Zakupiono 1 komputer, 2 monitory oraz niszczarkę do dokumentów.
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie	<p>W trakcie realizacji projektów technicznych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zlecono opracowanie projektu technicznego dotyczącego budowy oświetlenia oprawami bezpiecznymi typu LED dla przejść dla pieszych w Gminie Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie". Termin wykonania umowy : 15 grudnia 2018 roku 2. Zlecono wykonanie oświetlenia - iluminacji kościoła w Bezzreczu, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie". Termin wykonania umowy: 24 października 2018 roku W dniu 4 października 2018 roku odebrano prace dot. oświetlenia - iluminacji Kościoła w m. Bezzrecze, gm. Dobra. Prace odebrano bez uwag. 3. Wykonano oświetlenie placu zabaw w Dołujach na dz. nr 112/2, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie". Termin wykonania umowy: 20 lipca 2018 roku

Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	Zlecono montaż 21 sztuk słupów lamp solarnych – oświetlenia dróg gminnych w ramach zadania inwestycyjnego. Wykonawca zakończył prace przy montażu lamp ulicznych solarnych na terenie gminy Dobra zgodnie ze zleceniem. Prace wykonano bez zarzutu i oddano przed umownym terminem realizacji.
Tam gdzie jaśniej-tam bezpieczniej	W trakcie realizacji. W związku z podjęciem działań zmierzających do realizacji inwestycji pn.: "Tam gdzie jaśniej – Tam bezpieczniej" obejmującej zakresem budowę oświetlenia solarnego na działce nr 156 w m. Dołuje gm. Dobra w ramach umowy_Nr 175/WRiR-IV/06/18z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018", Gmina przystąpiła do przygotowania dokumentacji oraz wyłonienia Wykonawcy na prace budowlane. Zakończenie prac przewiduje się do 20 października 2018 roku.
Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej	Prace wykonano w całości. Odbiór 08.06.2018r.
Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	W trakcie realizacji. Przygotowano projekt techniczny, na podstawie którego Wykonawca w imieniu gminy wystąpi do Starosty Powiatowego ze zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Termin wykonania umowy: 14 grudnia 2018 r. W dniu 2 października 2018 roku wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie	W trakcie realizacji projektów technicznych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy terenu rekreacyjnego przed Remizą w Wołczkowie , gm. Dobra” w ramach zadania : „ Budowa terenu rekreacyjnego przed Remizą w Wołczkowie” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Termin wykonania umowy : 29 marca 2019 r.
Modernizacja placu zabaw w Skarbmierzycach	W toku realizacji, termin wykonania do 31.10.2018r
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach 400	W trakcie realizacji. Przygotowano projekt techniczny, na podstawie którego Wykonawca w dniu

	27 lipca 2018 roku wystąpił do Starosty Powiatowego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy	W dniu 30.03.18 zamontowaną szklaną wiatę na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy.
Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	W toku realizacji, termin wykonania do 31.10.2018r
Zagospodarowanie placu zabaw w Dołujach i Kościńce	Wykonano oświetlenie placu zabaw w Dołujach na dz. nr 112/2, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie".
Zagospodarowanie placu zabaw w Grzeczniczy	W toku realizacji, termin wykonania do 31.10.2018r
Zagospodarowanie placu zabaw w Łęgach i w Stolcu	W toku realizacji, termin wykonania do 31.10.2018r
Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie	Wymagane są zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	W trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do dnia 30.11.2018 r. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowie splata wierzytelności	Splata wierzytelności.
Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie	Termin złożenia dokumentacji do 15.10.18
Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	Termin złożenia dokumentacji do 15.10.18
Zakup samochodu typu Furgon dostawczy na potrzeby instytucji kultury w Dobrej	Zadanie zrealizowano. Zakupiono miesiąc lipcu samochód.
Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	Prace wykonane w całości. Odbiór 07.08.2018r.
Budowa "Orlika" Łęgi	W trakcie realizacji. Przygotowano projekt techniczny, na podstawie którego w dniu 28 września 2018 roku wystąpiono do Starosty Powiatowego ze zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

<p>Budowa "Orlika" w Bezzreczu</p>	<p>W trakcie realizacji projektu budowlanego.</p> <p>W zawiązku z analizą zagospodarowania terenu rekreacyjnego uwzględniającą obecne i planowane zagospodarowanie terenu dot. m.in. projektów :</p> <p>"Budowa „Orlika” w Bezzreczu",</p> <p>"Serce Bezzrecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)"</p> <p>"Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu"</p> <p>w celu całościowego poglądu na zagospodarowanie przestrzeni na nieruchomości gminnej w Bezzreczu, Gmina zleciła opracowanie opinii geotechnicznej zawierającej wskazanie konkretnej technologii (projekt posadowienia) stabilnego posadowienia w nowej lokalizacji toru rowerowego PUMPTRUCK oraz wykonanie kosztorysów z tym związanych. W związku z czym, termin realizacji przygotowania dokumentacji projektu technicznego został przesunięty do grudnia 2018 roku.</p>
<p>Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach</p>	<p>Zniesiono zadanie, w związku z koniecznością usunięcia 88 drzew i wykonaniem ogrodzenia.</p>
<p>Budowa nowego ogrodzenia na boisku sportowym w Skarbimierzycach</p>	<p>Zadanie zrealizowano. Prace zostały zakończone 15.05.18r.</p>
<p>Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu</p>	<p>W lipcu 2018 r., Gmina Dobra zawarła umowę na wykonanie analizy zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Górna, Miodowa, Cynamonowa w Bezzreczu. W ramach powyższego wykonawca analizy – firma Agraria Sp z o.o. ma określić sposób zagospodarowania terenu, uwzględniając realizację ciągów pieszych, oświetlenia jak i nasadzeń. Wykonawca ma w ramach podpisanej umowy przygotować m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizy zagospodarowania terenu rekreacyjnego uwzględniająca obecne i planowane zagospodarowanie terenu; • aktualizację dokumentu „Analiza finansowo-ekonomiczna, wrażliwości, uwarunkowań i wpływu dla inwestycji budowy krytego basenu kąpielowego w miejscowości Bezzrecze, gmina Dobra, woj. Zachodniopomorskie projektowanej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Funkcjonalno Użytkowy realizacji obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu; • Analizę możliwych źródeł finansowania projektu. <p>Całość zadania ma zostać wykonana do końca lutego 2019 r., niemniej jednak poszczególne części z analizy mają być przekazywane wraz z postępem prac.</p>
Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rzędzinach	W toku realizacji, termin wykonania do 31.10.2018r.
Ogrodzenie boiska "Orlik" w Dobrej	Zadanie zrealizowano. Prace zakończyły się w dniu 27.04.18 r.
Ogrodzenie boiska w Mierzynie	<p>Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ogrodzenia boiska w Mierzynie, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego : „Ogrodzenie boiska w Mierzynie” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).</p> <p>Termin wykonania umowy: 27 lipca 2018 r.</p> <p>Projektant przed wyznaczonym terminem zakończył pracę nad projektem technicznym dla zadania. W dniu 29 czerwca 2018 roku, na podstawie przedmiotowego projektu uzyskano dokument ze Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ogrodzenia boiska w Mierzynie w ramach inwestycji "Ogrodzenie boiska w Mierzynie". Prace budowlane planowane są na rok 2019. Uzyskano bez zastrzeżeń zgłoszenie o pracach budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowa.</p>
Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje (proj.5)	Zadanie zrealizowano 16 i 17 sierpnia 2018 odebrano prace bez uwag. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej.
Renowacja boiska sportowego w Miemodernizynie (proj. 16)	Po braku wyłonienia wykonawcy w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych przystąpiono do przygotowania nowej procedury. Przetarg zostanie ogłoszony w październiku.
Serce Bezzrecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	W trakcie realizacji projektu budowlanego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy rowerowego placu zabaw – Serce Bezzrecza cz. II – PUMPTRUCK w m. Bezzrecze, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego : „Serce Bezzrecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót). Kwota: 24 354,00 zł

	<p>Termin wykonania umowy: 30 września 2018 r.</p> <p>W zawiązku z analizą zagospodarowania terenu rekreacyjnego uwzględniającą obecne i planowane zagospodarowanie terenu dot. m.in. projektów :</p> <p>"Budowa „Orlika” w Bezzreczu",</p> <p>"Serce Bezzrecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)"</p> <p>"Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu". W celu całościowego poglądu na zagospodarowanie przestrzeni na nieruchomości gminnej w Bezzreczu, Gmina zleciła opracowanie opinii geotechnicznej zawierającej wskazanie konkretnej technologii (projekt posadowienia) stabilnego posadowienia w nowej lokalizacji toru rowerowego PUMPTRUCK oraz wykonanie kosztorysów z tym związanych. W zawiązku z czym, termin realizacji przygotowania dokumentacji projektu technicznego został przesunięty do grudnia 2018 roku.</p>
Siłownia plenerowa wraz z doposażeniem placu zabaw w Buku (proj. 12)	Zadanie zrealizowano. W dniu 10 sierpnia 2018 roku Wykonawca zakończył prace nad zleceniem wykonania doposażenia i kształtowania placu zabaw w m. Buk.
Siłownia pod chmurką-w Parku Rodzinnym Wołczkowo	W trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę w trybie zapytania ofertowego. W zawiązku z podjęciem działań zmierzających do realizacji inwestycji pn.: "Siłowni pod chmurką - w Parku Rodzinnym w Wołczkowo" obejmującej zakresem zakup elementów siłowych na działce nr 251/1, 251/2 w m. Wołczkowo gm. Dobra w ramach Umowy Nr 224/WRiR-IV/06/18 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018", Gmina przygotowała dokumentację techniczną oraz wyłoniła wykonawcę na prace budowlane. Zakończenie prac przewiduje się do 30 listopada 2018 roku
Stworzenie serca Bezzrecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grillem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj.9)	Wykonano pierwszy etap budowy (boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej. Plac zabaw, siłownię plenerową). Prace odebrano w dniu 12.06.2018r.
Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	Wykonano pierwszy etap budowy (boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej. Plac zabaw, siłownię plenerową). Prace odebrano w dniu 12.06.2018r.
Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	W trakcie realizacji projektu budowlanego. Inwestycja będzie obejmowała swoim zakresem budowę budynku szatni, biorąc pod uwagę

	<p>możliwości jakie dają szybkie i ekonomiczne systemy modułowe, panelowe itp. Budynek powinien być zaprojektowany w jednym ciągu, podzielony na 4 pomieszczenia, do których będą osobne wejścia od strony frontowej. Projektant weźmie pod uwagę pod uwagę również wszystkie elementy, które należy przewidzieć, przy założeniu całorocznego użytkowania budynku. Wykonawca: ARCHISPEKTRUM Pracownia Architektoniczna Daniel Konrad Kowalewski. Kwota: 20 910,00. Zakończenie prac projektowych przewiduje się na: 30 kwietnia 2019 r.</p>
Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Skarbimierzycach	Zniesiono zadanie, w związku z koniecznością usunięcia 88 drzew i wykonania ogrodzenia.
Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	W trakcie realizacji, termin wykonania do 30.06.2019 r.
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rzędzinach	W trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę w trybie zapytania ofertowego.

Sporządziła:

I. Ziental

Zotuziednom

10.10.18

WÓJTA
Teresa Dera