

INFORMACJA

O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRA NA LATA 2013-2025 ZA I PÓŁROCZE 2013

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2013 r. zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 1a załącznika nr 1).

1. Wydatki bieżące

GPS dla rodziny

Projekt pn.: „GPS dla rodziny” jest drugą edycją projektu realizowaną od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wartość projektu w 2013r. to 50.498,67 zł.

Odbiorcami projektu są kobiety po urodzeniu dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, kobiety w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które nie podjęły zatrudnienia po jego urodzeniu. Spotkania w ramach projektu odbywają się w Kawiarenkach dla mam. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. to 15.287,90 zł.

Nauka - lepsza przyszłość

W dniu 28 czerwca b. r. zakończono projekt pn.: „Nauka-lepsza przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu 77 dzieci z klas IV-VI uczestniczyło w zajęciach dodatkowych takich jak przyroda, matematyka, język polski, język angielski, zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery oraz zajęcia plastyczne. Dzięki tym zajęciom dzieci nabyły nową wiedzę oraz zdolności poznawcze i logicznego myślenia. Zajęcia prowadzone były w formie wykorzystania aktywizujących metod i technik pracy między innymi poprzez dyskusje dydaktyczne oraz podział na grupy zadaniowe. Uczniowie rozwijali samodzielność dochodzenia do wiedzy, wzmacniali postawy badawcze i poszukiwawcze, analizowali i wnioskowali. Jednym z założeń projektu był wzrost wiedzy, który odzwierciedlił się we wzroście procentowym średniej ze sprawdzianu szóstoklasisty (w 2012 r. – 23,33). Uczniowie ciężko i wytrwale pracowali cały rok szkolny i osiągnęli wymagany wskaźnik tj. 27,16 punktów. Na zakończenie projektu zostały zorganizowane egzaminy podsumowujące całoroczną pracę dzieci. Najlepsi w każdej dziedzinie otrzymali atrakcyjne nagrody wraz z certyfikatami. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. to 73 005,30 zł.

Całość projektu wyniosła 321.590,00 zł

Pobudka - obudź swój potencjał

Projekt pn.: „Pobudka – obudź swój potencjał” jest kolejną edycją projektu realizowaną w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość projektu w 2013r. to 149 884,80 zł.

Tegoroczna edycja projektu kierowana jest do osób w wieku od 15 do 30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem szczegółowym w realizacji projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i podniesienie poziomu odpowiedzialności i obowiązków osób młodych. W tegorocznej edycji projektu bierze udział 6 mieszkańek

gminy Dobra. Odbiorcy projektu podnoszą swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w realizowanych zajęciach warsztatowych. W miesiącach od kwietnia do czerwca odbywały się warsztaty z psychologiem z zakresu motywacji i wzmacniania. Natomiast w miesiącu maju warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

W związku z powyższym w I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 56.477,07 zł.

2. Wydatki majątkowe

Budowa parkingu przy boisku w Buku
Inwestycja zakończona.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1c załącznika nr 1).

1. Wydatki bieżące - nie występują.

2. Wydatki majątkowe

Bezzrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny

W trakcie realizacji , wykonano projekt

Bezzrecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W trakcie przygotowania procedury przetargowej.

Bezzrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200

Okres realizacji 2015-2019

Bezzrecze, wykup działki pod studnię głębinową

Okres realizacji 2016-2017

Budowa boiska w Rzędzinach

Wykonano boisko, parking i ogrodzenie.

Budowa boiska w Stolcu

W trakcie budowy, zakończenie do 30.06.2014r.

Budowa drogi Buk- Blankensee- I etap projekt

Wykonano usługę geodezyjną, zlecono projekt.

Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie

W trakcie zbierania ofert na wykonawstwo.

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica) – etap II

W trakcie przygotowania procedury przetargowej.

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
W trakcie realizacji projekt

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy
Posiadamy PT + pozwolenie na budowę

Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie
W trakcie realizacji termin wykonania 31.08.2013r.

Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie
Posiadamy PT + pozwolenie na budowę

Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20
Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.
Po wyposażeniu szkoła przyjmie uczniów już od 2 września 2013r.

Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi
W trakcie procedury przetargowej – etap I (oświetlenie).

Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego
Okres realizacji 2014-2015

Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT
W trakcie – wykonanie do 30.11.2013r.

Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową

Realizację zadania zniesiono w 2013r.

Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa

Inwestycja zakończona.

Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem

W trakcie realizacji kosztorysu i przedmiaru – przygotowanie do procedury przetargowej

Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów

Zadanie w trakcie realizacji w porozumieniu z gminami Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Zaawansowanie 85,0 %. Termin zakończenia 30 listopada 2013r.

Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)

Inwestycja zakończona.

Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa

Inwestycja zakończona.

Dobra - urządzenie placu zabaw przy Orliku

Zakończono etap I.

Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Po przetargu, podpisano umowę o roboty budowlane – etap I. Zakończenie prac do 30.06.2014r.

Dobra, budowa remizy strażackiej

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie do 31.01.2014r.

Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa

Okres realizacji 2014-2015

Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa

Inwestycja zakończona.

Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni

Okres realizacji 2015-2016

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu

Okres realizacji 2014-2016

Dołuże - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS w kierunku Szczecina do budynku Nr 6)

Inwestycja zniesiona z realizacji w roku 2013. Pojawił się problem z granicami działek.

Dołuże, budowa budynku hydroforni

Okres realizacji 2016-2018

Dołuże, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)

Wykonano projekt techniczny.

Dołuże-Kościno, budowa chodnika

Wykonano etap I.

Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem

Inwestycja zakończona.

Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz.289/2

Odstąpiono od zadania.

Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W trakcie budowy. Zakończenie do 31.08.2014r.

Mierzyn, modernizacja ul. Tęczowej

W trakcie przygotowania do przetargu.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

W trakcie realizacji. Zakończenie prac do 29.11.2013r.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny

Okres realizacji 2014-2015

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r. Zaawansowanie 50%.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt

Okres realizacji 2016-2017

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z naprawą drogi w Łęgach

Okres realizacji 2014-2016

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z przebudową drogi w Rzędzinach

Okres realizacji 2014-2016

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji 2015-2016

Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin
Wykonano.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezzecze-Redlica – etap II
W trakcie budowy. Zakończenie prac do 30.08.2013r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
Dalsza realizacja 2014 - 2015

Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie (Niedźwiecki)
W trakcie procedury przetargowej.

Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W trakcie procedury przetargowej.

Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestycja zakończona.

Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P.Kuczera i innych)
Podmiejska + Milenijna – wznowienie granic wykonano. Podział ulicy Alicji – w trakcie. Ulica Elżbiety – wykupiono działki.

Skarbimierzyce - przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna
W trakcie zmian dokumentacji technicznej (ze względu na zmiany w możliwości przejęcia terenu). Obecnie w trakcie przejmowania niezbędnych terenów pod drogę i zbiornik retencyjny i zmiany w planie zagospodarowania.

Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3
Okres realizacji 2014-2015

Wąwelnica – budowa chodnika do drogi krajowej
W trakcie przygotowania do przetargu.

Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap
W trakcie przekazania pozwolenia na budowę kd dla Inwestora.

Wołczkowo modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii
Zakończono etap IV.

Wołczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych
Okres realizacji 2015-2016

Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem
Inwestycja zakończona.

Wykonanie projektu PT „Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra”

Wykonano dokumentację projektową. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku

W trakcie zbierania ofert na wykonanie koncepcji i projektu.

Zagospodarowanie działki gminnej w Grzepnicy (świetlica środowiskowa)

Okres realizacji 2014-2015

Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy

W trakcie prowadzenia uzgodnień dotyczących terenu.

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej

Okres realizacji 2014-2016

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach

Okres realizacji 2015-2018

Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedłowa

Okres realizacji 2015-2016

**Objaśnienia do wykonania wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobra na lata 2013 – 2025
w I półroczu 2013r.**

Kwotowe i procentowe wykonanie wpf w I półroczu 2013r. zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1:

W I półroczu roku 2013 plan dochodów ogółem 63 113 672,57 zł zrealizowano w 43,92% tj. w kwocie 27 717 325,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w 50,97% tj. w kwocie 25 919 344,63 zł,
- dochody majątkowe w 14,66% tj. w kwocie 1 797 981,10 zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 1,08% zaplanowanej kwoty tj. 37 924,63 zł.

Nie otrzymano jeszcze zaplanowanego dofinansowania na inwestycję „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)” w kwocie 3 040 455,79 zł. Kwotę gmina otrzyma po zaakceptowaniu rozliczenia wydatków przez finansującego.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2013r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2:

W I półroczu roku 2013 plan wydatków ogółem 66 594 036,65 zł zrealizowano w 44,53% tj. w kwocie 29 654 743,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 45,82% tj. w kwocie 17 685 084,24 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3.1) wykonano w 34,80% w kwocie 144 770,27 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniki nr 1 do niniejszej informacji .

- wydatki bieżące na obsługę długu w 41,97% tj. w kwocie 818 450,11 zł,
- wydatki majątkowe w 42,75% tj. w kwocie 11 969 659,54 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3.2) wykonano w 42,25% w kwocie 11 227 490,31 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniki nr 1 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2013r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3:

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 3 480 364,08 zł.

Na 30 czerwca 2013r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 937 418,05 zł.

Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Przychody w I półroczu roku 2013 w kwocie 5 313 302,87 zł pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego uruchomionego w kwocie 3 650 000,00 zł na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20” oraz wolnych środków wypracowanych w 2012r. w kwocie 1 663 302,87zł.

Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Rozchody w I półroczu roku 2013 w kwocie 932 483,00 zł dotyczą spłacanego kwartalnie kredytu zaciągniętego w 2010r w kwocie 500 000,00 zł, spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 210 000 zł oraz częściowej spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW w kwocie 222 483,00 zł.

Dotyczy długu publicznego na dzień 30 czerwca 2013r. wykazanego w poz. 6:

Wykazany dług w kwocie 36 929 883,16 zł jest sumą następujących zobowiązań :

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r.) 1 060 000 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.) 3 255 144 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 23 150 000,00 zł;
- pozostałej do spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW w kwocie 3 040 455,79 zł ;
- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 6 424 283,37 zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2013r. wynosi 58,51% i nie przekracza maksymalnego z art. 170 suofp tj.60% (poz.6.2).

Wykonana łączna kwota spłaty zobowiązań na 30 czerwca 2013r. wynosi 2,77% i nie przekracza maksymalnego z art. 169 suofp tj.15% (poz.9.1).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 2013	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 572 260,58	28987618,50	22 294 900,20	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	101 180 448,70
- wydatki bieżące				1 361 245,57	415984,50	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 507,70
- wydatki majątkowe				132 476 057,44	26571654,00	22 053 777,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 523 941,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				204 770,27	475984,50	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 507,70
- wydatki bieżące				1 361 245,57	415984,50	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 507,70
- wydatki majątkowe				132 476 057,44	26571654,00	22 053 777,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 523 941,00
WPF dla rodziny	O.P.S.	2012	2014	13387,90	50498,67	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 098,67
Nauka-lepsza przyszłość	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	73065,30	215601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 601,03
Pełnobiać swój potencjał	O.P.S.	2008	2014	58477,07	149684,8	99 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 806,00
- wydatki bieżące				90 000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
budowa parkingu przy boisku w Bukcu	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	60000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finns niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				11167490,31	26511634,00	22 053 777,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 463 936,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11167490,31	26511634,00	22 053 777,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	100 463 936,00
Bezrzeczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	5686,12	5700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 700,00
Bezrzeczne budowa parkingu na działce nr 65/66 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	7264,04	76000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
Bezrzeczne budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2019	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
Bezrzeczne wykup działki pod studnię głębinową	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Budowa boiska w Rydzynie	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	74913,00	85000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Budowa boiska w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	1353,00	110000,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Budowa drogi Buk-Blankensee- I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	4182,00	22182,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 182,00
Budowa drogi ul. Kokosowa sz. nr 466 w Międzyzicach	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	189,84	50000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica Gmina Dobra, działki 1.4 (obrab Redlica) - etap II	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2016	65000,00	109000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Fiszczowej w Dobrzej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	0,00	211000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Międzyzicach do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2016	17748,21	150000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
Budowa kolektora deszczowego Dn 10m - Dn 0,8m wzdłuż ul. Wieleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Międzyzicach	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	499748,00	466590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2008	2016	66462,00	132924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	887 264,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Międzyzicach	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	136600,00	147000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	16 147 000,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Międzyzicach na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	7231285,48	10500000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00

Zagospodarowanie działki gminnej w Grzępcy (Swietlica Srodowiskowa)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2015	200 000,00	0,00%	0,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	30 000,00	0,00%	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2016	1 150 000,00	0,00%	0,00	0	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dolujach	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2018	1 100 000,00	0,00%	0,00	0	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00
Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2015	2016	150 000,00	0,00%	0,00	0	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

