


INFORMACJA

O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRA NA LATA 2014-2025 ZA I PÓŁROCZE 2014

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2014 r. zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 1.1 załącznika nr 1).

1. Wydatki bieżące – nie występują.

2. Wydatki majątkowe

Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm Dobra Szczecińska (etap II)

W trakcie budowy. Zakończenie prac do dnia 10.04.2015r.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra

Wykonano etap I - oświetlenie w Buku i etap II rondo na przejściu granicznym Buk – Blankensee. Etap III – ścieżka rowerowa w trakcie procedury przetargowej.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3 załącznika nr 1).

1. Wydatki bieżące - nie występują.

2. Wydatki majątkowe

Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny

Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W trakcie budowy.

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200

Okres realizacji 2015-2019

Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej
Okres realizacji 2015-2016

Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Budowa boiska w Stolcu
W trakcie kończenia prac.

Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Budowa drogi gminnej Poziomkowa – Dębowa w Dobrej
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

**Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni
zbiornika ZB 14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych
przepompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłoczonym oraz
przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie**
Wykonano aktualizację kosztorysu .

**Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic
Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej**
Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w
Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy**
Posiadamy PT oraz pozwolenie na budowę.
W trakcie procedury przetargowej.

Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
W trakcie ustalania lokalizacji.

**Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
towarzystwającą, spleta wierzytelności.**
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.
Zaawansowanie 50%.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Zawarto umowy z partycypantami.

Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul.

Łukasińskiego

W trakcie procedury przetargowej.

Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa ulicy Fiolkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r.

Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Zaawansowanie 50%.

Dobra budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa

Okres realizacji 2015-2016

Dobra - urządzenie placu zabaw przy Orliku

Przekazano plac budowy na wykonanie II etapu budowy. Zakończenie do dnia 30.06.2015r.

Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni

Okres realizacji 2015-2016

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu

W trakcie przejęcia dokumentacji projektowej od Wodociągów Zachodniopomorskich.

Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej

Kontynuacja w latach 2015-2016

Dołuje, budowa budynku hydroforni

Okres realizacji 2016-2018

Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)

W trakcie procedury przetargowej na I etap.

Dołuje-Kościno, budowa chodnika

Przekazano plac budowy na II etap budowy chodnika.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

W trakcie realizacji.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny

Realizacja przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.

Zaawansowanie 50%.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt

Okres realizacji 2016-2017

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji 2015-2016

Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

W trakcie przygotowywania SIWZ.

Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą

W trakcie realizacji I etapu budowy (oświetlenie, mur oporowy, przebudowa sieci energetycznej i ogrodzenia).

Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej – etap IV

Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej

Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Skarbimierzyce - przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna

W trakcie zmian dokumentacji technicznej (ze względu na zmiany w możliwości przejęcia wód opadowych). Obecnie w trakcie przejmowania niezbędnych terenów pod drogę i zbiornik retencyjny oraz zmiany w planie zagospodarowania.

Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m³

W trakcie przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych

Wołczkowo modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii

W trakcie realizacji VI etapu budowy.

Wołczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych

Okres realizacji 2015-2016

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej

Zlecono wykonanie projektu technicznego.

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach

Wykonano koncepcję.

Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa

Wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe.

**Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobra na lata 2014 – 2025
w I półroczu 2014r.**

Dochody

W I półroczu roku 2014 plan dochodów ogółem 64 115 554,38 zł zrealizowano w 53,25 % tj. w kwocie 34 142 862,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w 54,47 % tj. w kwocie 32 868 406,84 zł,
- dochody majątkowe w 33,75% tj. w kwocie 1 274 455,79 zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 1,72% zaplanowanej kwoty tj. 22 420,28 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2014r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wydatki

W I półroczu roku 2014 plan wydatków ogółem 66 370 901,49 zł zrealizowano w 39,22% tj. w kwocie 27 204 427,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 45,22 % tj. w kwocie 21 638 629,82 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w 31,73 % tj. w kwocie 627 980,73 zł,
- wydatki majątkowe w 25,87% tj. w kwocie 5 565 797,58 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp wykonano w 16,16 % w kwocie 2 144 966,47 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2014r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 5 255 347,11 zł.

Na 30 czerwca 2014r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 938 435,23 zł.

Przychody

Przychody w I półroczu roku 2014 w kwocie 1 675 347,11 zł pochodzą z wolnych środków wypracowanych w 2013r.

Rozchody

Rozchody w I półroczu roku 2014 w kwocie 710 000,00 zł dotyczą spłacanego kwartalnie kredytu zaciągniętego w 2010r w kwocie 500 000,00 zł oraz spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 210 000,00 zł.

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2014r.

Dług w kwocie 34 235 251,45 zł jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r.) 640 000,00 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.) 2 255 144,00 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 26 000 000,00 zł;
- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 5 340 107,45 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 717 733,00	16,16	13 273 248,00	24 750 177,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	71 721 773,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 717 733,00	16,16	13 273 248,00	24 750 177,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	71 721 773,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 295 640,00	18,21	3 780 880,00	7 458 000,00	4 080 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 295 640,00	18,21	3 780 880,00	7 458 000,00	4 080 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejście graniczne Buk/Biankense-Lęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	5 680 880,00	7,52	700 880,00	3 450 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 680 880,00
1.1.2.2	budowa stonowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	10 614 760,00	20,71	3 080 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				67 422 093,00	15,37	9 572 368,00	17 300 177,00	11 943 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	56 570 893,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 422 093,00	15,37	9 572 368,00	17 300 177,00	11 943 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	56 570 893,00
1.3.2.1	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 040 497,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Bezrecze, budowa parkingu na działce nr 66/66 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 570 000,00	44,21	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Bezrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00

1.3.2.4	Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 222,00	0,00	0,00	63 222,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 222,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	620 000,00	37,59	116 518,73	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	20,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	430 750,00	0,00	0,00	30 750,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Poziomikowa-Dębowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	293 100,00	0,00	0,00	43 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. soseków sanit. z rurociągami tłocznym oraz przebudowę kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamelowej, Tułipanowej i Frezowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	17 538 000,00	0,43	6 051,60	1 400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	17 400 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni soseków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	2 531 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.12	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	3 452 250,00	0,49	1 943,40	400 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.13	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	171 000,00	0,00	0,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.14	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	50,00	66 462,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	0,00	0,00	99 720,00	764 340,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	511 700,00	0,00	0,00	111 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00
1.3.2.16	Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i szczebla rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasifskiego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	3,11	6 218,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 144 200,00	0,00	0,00	44 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 200,00
1.3.2.18	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwajowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 167 500,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Fiołkowej w Dotychczas wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spleta wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	50,00	45 122,16	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	518 909,00

1.3.2.21	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierztelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	50,00	90 754,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	1 043 671,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierztelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	50,00	113 500,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	1 097 191,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Ogrodowej w Wotchkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierztelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	50,00	121 249,80	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	1 394 375,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierztelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	50,00	72 500,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	833 750,00
1.3.2.25	Dobra budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 752 000,00	3,36	10 086,00	300 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.27	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 050 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.29	Dokłaje wykonanie kanatu odprowadzającego wody popluczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	731 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.30	Dokłaje, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Dokłaje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubra i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	910 885,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.32	Dokłaje-Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	783 420,00	2,20	3 075,00	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.33	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	6 273 400,00	18,46	390 324,40	2 115 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.2.34	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	315 000,00	8,70	10 000,00	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.35	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wotchkowo, spłata wierztelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	50,00	32 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	229 466,00
1.3.2.36	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	Ofik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	367 600,00	6,66	11 157,00	167 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 600,00

1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	494 040,00	1,57	3 690,00	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2015	408 450,00	0,00	0,00	18 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00
1.3.2.41	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	1 040 000,00	0,14	54,00	40 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.42	Skarbnierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	1 683 996,00	0,00	0,00	88 996,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 996,00
1.3.2.43	Skarbnierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	850 000,00	2,26	5 658,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.44	Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	751 300,00	0,54	1 082,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 043 500,00	0,16	67,50	43 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00
1.3.2.47	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Płasi zakątek" w Dołkach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 147 716,00	21,14	10 086,00	47 716,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 147 716,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Ostedłowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	173 957,00	100,00	23 957,00	23 957,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	173 957,00