

# INFORMACJA

## O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRA NA LATA 2015-2025 ZA I PÓŁROCZE 2015

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

## **Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.**

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2015 r. zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

***Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - poz. 1.1 załącznika nr 1.***

1. Wydatki bieżące – nie występują.

2. Wydatki majątkowe

**Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm Dobra Szczecińska (etap II )**

Inwestycję zakończono.

**Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra**

Wykonano etap I - oświetlenie w Buku i etap II rondo na przejściu granicznym Buk – Blankensee oraz etap III – ścieżka rowerowa Buk – Łęgi. W trakcie procedury przetargowej etap IV droga od końca ścieżki do drogi powiatowej w Buku.

***Programy, projekty lub zadania pozostałe - poz. 1.3 załącznika nr 1.***

1. Wydatki bieżące - nie występują.

2. Wydatki majątkowe

**Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny**

W trakcie realizacji pierwszy etap – budowa zbiornika retencyjnego

**Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna-Parkowa**

Zlecono wykonanie projektu technicznego.

### **Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200**

Podpisana umowa partycypacyjna z firmą Kreator Dom Development Paweł Siarkiewicz Sp. Komandytowa w Warszawie na wykonanie sieci wodociągowej i rozbudowę ciągu technologicznego stacji wodociągowej do wydajności ok. 1c800, m<sup>3</sup> / dobę i modernizacja odstoju wód popłucznych.

### **Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej**

Zlecono wykonanie projektu technicznego

### **Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą**

W trakcie procedury przetargowej, pierwszy odcinek pierwszego etapu. Drugi odcinek (od przepompowni ścieków do końca zakresu opracowania), w trakcie procedury uzyskania decyzji ZRID.

### **Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin**

Opracowano koncepcję przebiegu trasy. Z uwagi na to, że przebiega ona przez tereny wojskowe wspólnie z miastem szczecin wystąpiono do MON o udostępnienie terenu. Wojsko wystąpiło o uszczegółowienie przebiegu - trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych map celem przekazania dokładnego przebiegu wojsku.

### **Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzeczica, Gmina Dobra.**

Przekazano plac budowy wykonawcy.

### **Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Dobra-Lubieszyn**

Okres realizacji 2016-2019

### **Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu.**

Otrzymano zgodę na wycinkę drzew. Do wykonania nowy kosztorys.

### **Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica**

W trakcie przejmowania terenów.

### **Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie.**

W trakcie realizacji

### **Budowa chodnika w Grzeczicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości**

Przekazano plac budowy wykonawcy.

### **Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)**

Przekazano plac budowy na pierwszy etap wykonania chodnika (ul. Kolorowa - od szkoły do skrzyżowania z ul. Długa)

### **Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą**

Wykonano projekty budowy drogi i sieci wodociągowej. W trakcie procedury przetargowej na wykonanie pierwszego etapu (od ul. Leśnej do końca lasu) budowy sieci wodociągowej.

### **Budowa drogi gminnej Poziomkowa – Dębowa w Dobrej**

Wykonano projekt techniczny i uzyskano decyzję ZRID. W trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

### **Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkovo.**

Zbieranie ofert na wykonanie projektu technicznego.

### **Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanova Poetycka**

Okres realizacji 2017-2019

### **Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy**

Wykonano projekt techniczny. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wykonano prace przygotowawcze (przebudowa sieci teletechnicznej, udrożnienie drogi).

**Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB 14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych przepompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłoczonym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie**  
W trakcie budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej od ul. Weleckiej do ul. Nasiennej.

**Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej**  
W trakcie realizacji I etap inwestycji – budowa zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy**  
W trakcie realizacji

### **Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach**

Po wybraniu koncepcji realizacja projektu miejsca przesiadkowego.

**Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu**

W trakcie przygotowania procedur w związku z chęcią realizacji w formie PPP.

**Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

W trakcie ustalania lokalizacji.

**Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Zaawansowanie 50%.

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)**

Zawarto umowy z partycypantami.

**Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji**

W trakcie realizacji.

**Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej.**

Zlecono wykonanie projektu technicznego.

**Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą**

Zlecono wykonanie projektu technicznego oraz powiadomiono mieszkańców o przesunięciu w granice działek kolidujących ogrodzeń.

**Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej**

Zakończono budowę ul. Stokrotki oraz odcinek ul. Jodłowej.

**Budowa ulicy Fiolkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Zaawansowanie 50%.

**Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Zaawansowanie 50%.

**Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r.

Zaawansowanie 50%.

**Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.  
Zaawansowanie 50%.

**Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.  
Zaawansowanie 50%.

**Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie**

W trakcie realizacji

**Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową**

Okres realizacji 2010-2016.

W roku 2015 przerwa w realizacji.

**Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem**

Zlecono wykonanie projektu technicznego na następny etap

**Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem.**

W trakcie realizacji.

**Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni**

Zlecono wykonanie odwiertu studni głębinowej

**Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu**

W trakcie realizacji.

**Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47**

Okres realizacji 2016-2017

**Dołuje, budowa budynku hydroforni**

Okres realizacji 2016-2018

**Dołuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej**

W trakcie realizacji- zakończenie 31.07.2015r

**Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)**

W trakcie budowy I etapu (kanalizacja deszczowa od ujścia do rowu do ul. Daniela) – zakończenie 30.07.2015r.

**Modernizacja dróg płytami drogowymi**

W trakcie realizacji. Podpisano umowę na roboty uzupełniające (50% wartości robót z umowy podstawowej).

**Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.  
Zaawansowanie 50%.

**Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzeczu**

Okres realizacji 2016-2017

**Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie**

Zlecono wykonanie projektu technicznego. Termin wykonania do 31.08.2015r.

**Odrowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt**

Okres realizacji 2016-2017

**Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych**

Okres realizacji 2016-2017

**Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej – etap IV**

W trakcie realizacji

**Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Zakończono.

**Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej**

Zlecono wykonanie projektu technicznego.

**Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Buku.**

Projekt w trakcie realizacji.

**Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Grzeczycy.**

Projekt w trakcie realizacji.

**Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Łęgach.**

Projekt w trakcie realizacji.

**Skarbmierzyce budowa parkingu przy bloku nr 14**

Wykonano.

**Skarbmierzyce - przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna**  
Dokumentacja i pozwolenia w trakcie realizacji.

**Skarbmierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3**  
Zawarta jest umowa partycypacyjna na rozbudowę ujęcia wody

**Stolec budowa chodnika posesja Nr 9.**  
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

**Wołczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej.**  
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

**Wołczkowo, budowa drogi ul. Lipowej od posesji nr 18 do nr 28**  
Okres realizacji 2016-2019

**Wołczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych**  
Odstąpiono od realizacji w 2015r.

**Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej.**  
Zlecono wykonanie projektu po zaakceptowaniu koncepcji.

**Wykonanie kanalizacji deszczowej w Dobrej od Orlika do ul Granicznej (rondo)**  
Okres realizacji 2016-2017

**Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie.**  
Zlecono wykonanie projektu.

**Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie**  
W trakcie realizacji

**Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 296/57 w Mierzynie**  
Okres realizacji 2016-2017

**Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej**  
W trakcie realizacji

**Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz.864/1**  
Zlecono wykonanie projektu.

**Zagospodarowanie terenu po starym cmentarzu ( kierunek Lubieszyn)**  
Okres realizacji 2016-2019



**Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej**  
Zadanie w trakcie realizacji.

**Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach**  
Zlecono wykonanie projektu technicznego.

**Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa**  
Okres realizacji 2014-2016. W roku 2015 przerwa w realizacji.

## **Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015 – 2025 w I półroczu 2015r.**

### **Dochody**

W I półroczu roku 2015 plan dochodów ogółem 79 966 728,42 zł zrealizowano w 48,72 % tj. w kwocie 38 957 181,19 zł, z tego:

- dochody bieżące w 51,85 % zaplanowanych tj. w kwocie 37 654 782,51 zł,  
- dochody majątkowe w 17,73% zaplanowanych tj. w kwocie 1 302 398,68 zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 2,41% zaplanowanej kwoty tj. 32 566,48 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2015r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

### **Wydatki**

W I półroczu roku 2015 plan wydatków ogółem 82 238 547,87 zł zrealizowano w 43,15% tj. w kwocie 35 483 696,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 47,48 % zaplanowanych tj. w kwocie 23 905 907,02 zł,

- wydatki bieżące na obsługę długu w 46,05 % zaplanowanych tj. w kwocie 448 246,47 zł,

- wydatki majątkowe w 36,31% zaplanowanych tj. w kwocie 11 577 789,07 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp wykonano w 33,25 % zaplanowanych tj. w kwocie 6 774 704,40 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2015r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

### **Wynik budżetu**

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 2 271 819,45 zł.

Na 30 czerwca 2015r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 473 485,10 zł.

### **Przychody**

Przychody w I półroczu roku 2015 w kwocie 3 691 819,45 zł pochodzą z nadwyżki wypracowanej w latach ubiegłych w kwocie 3 436 472,34 zł oraz z wolnych środków wypracowanych w 2014r. w kwocie 255 347,11 zł.

### **Rozchody**

Rozchody w I półroczu roku 2015 w kwocie 710 000,00 zł dotyczą spłacanego kwartalnie kredytu zaciągniętego w 2010r. w kwocie 500 000,00 zł oraz spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 210 000,00 zł.

**Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2015r.**

Dług w kwocie 31 733 075,53 zł jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r. ) 220 000,00 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.) 1 255 144,00 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 ( spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 26 000 000,00 zł;
- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 4 257 931,53zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | %      | Wykonanie 2015 | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |        |                |               |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 102 777 948,60           | 33,25% | 6 774 704,40   | 20 374 285,60 | 25 099 177,00 | 14 801 177,00 | 8 689 834,00 | 9 944 160,00 | 78 908 633,60    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00%  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 102 777 948,60           | 33,25% | 6 774 704,40   | 20 374 285,60 | 25 099 177,00 | 14 801 177,00 | 8 689 834,00 | 9 944 160,00 | 78 908 633,60    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 13 675 640,00            | 86,73% | 4 189 137,26   | 4 830 000,00  | 4 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 9 830 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00%  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 675 640,00            | 86,73% | 4 189 137,26   | 4 830 000,00  | 4 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 9 830 000,00     |
| 1.1.2.1 | budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejęcie graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2013             | 2017 | 4 810 880,00             | 77,58% | 2 001 514,29   | 2 560 000,00  | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 4 080 000,00     |
| 1.1.2.2 | budowa staniowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2012             | 2016 | 8 864 760,00             | 97,23% | 2 187 622,97   | 2 250 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 750 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00%  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00%  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00%  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:   |   |                  |      | 89 102 308,60            | 16,63% | 2 585 567,14   | 15 544 285,60 | 21 099 177,00 | 13 801 177,00 | 8 689 834,00 | 9 944 160,00 | 69 078 633,60    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00%  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 89 102 308,60            | 16,63% | 2 585 567,14   | 15 544 285,60 | 21 099 177,00 | 13 801 177,00 | 8 689 834,00 | 9 944 160,00 | 69 078 633,60    |
| 1.3.2.1 | Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2013             | 2019 | 2 777 997,00             | 0,70%  | 10 000,00      | 1 437 500,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 2 237 500,00     |
| 1.3.2.2 | Bezrecze, budowa chodnika ul. Górna-Parkowa   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2015             | 2016 | 214 000,00               | 0,00%  | 0,00           | 14 000,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 214 000,00       |
| 1.3.2.3 | Bezrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2015             | 2019 | 1 250 000,00             | 0,00%  | 0,00           | 50 000,00     | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.4 | Bezrecze, wykonanie studni głębinowej   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2015             | 2016 | 220 000,00               | 0,00%  | 0,00           | 20 000,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 220 000,00       |





|          |  |                      |      |      |              |        |            |              |              |              |            |          |      |              |
|----------|--|----------------------|------|------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|--------------|
| 1.3.2.37 | Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową                                 | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2010 | 2016 | 214 480,00   | 0,00%  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.38 | Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem                                       | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2013 | 2016 | 1 170 140,00 | 0,00%  | 0,00       | 35 000,00    | 0,00         | 550 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 585 000,00   |
| 1.3.2.39 | Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem                 | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2017 | 1 851 406,00 | 0,89%  | 3 690,00   | 416 200,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 416 200,00 |
| 1.3.2.40 | Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 103 000,00   | 0,00%  | 0,00       | 83 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 103 000,00   |
| 1.3.2.41 | Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu                                       | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 1 100 000,00 | 72,98% | 328 426,34 | 450 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.42 | Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul.Graniczna 42-47                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 100 000,00   | 0,00%  | 0,00       | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 80 000,00  | 0,00     | 0,00 | 100 000,00   |
| 1.3.2.43 | Dotuje, budowa budynku hydroforni  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2018 | 200 000,00   | 0,00%  | 0,00       | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00  | 0,00     | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.44 | Dotuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul.Żubrej do ul.Sarniej                        | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 413 284,00   | 0,00%  | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 400 000,00   |
| 1.3.2.45 | Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubra i ul. Daniela)                          | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2017 | 630 885,00   | 0,00%  | 0,00       | 170 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00     | 0,00 | 470 000,00   |
| 1.3.2.46 | Modernizacja dróg płytami drogowymi  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2016 | 9 582 900,00 | 23,98% | 479 507,79 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spleta wierzbylności           | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2018 | 715 446,00   | 50,82% | 31 000,00  | 61 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    | 52 000,00  | 8 466,00 | 0,00 | 165 466,00   |
| 1.3.2.48 | Modernizacja ujęcia wody przy ul Drodzowej w Bezczcu   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 200 000,00   | 0,00%  | 0,00       | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00     | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.49 | Modernizacja ul.Spółdzielców w Mierzynie   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 900 000,00   | 0,00%  | 0,00       | 400 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 900 000,00   |
| 1.3.2.50 | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 800 000,00   | 0,00%  | 0,00       | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 500 000,00 | 0,00     | 0,00 | 800 000,00   |
| 1.3.2.51 | Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych                          | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 200 000,00   | 0,00%  | 0,00       | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00     | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2008 | 2017 | 778 050,00   | 38,06% | 64 542,04  | 169 600,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00     | 0,00 | 569 600,00   |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą                           | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2017 | 840 789,00   | 88,49% | 159 290,41 | 180 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00     | 0,00 | 580 000,00   |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej  | ZEAS                 | 2014 | 2017 | 1 040 000,00 | 0,00%  | 0,00       | 200 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 500 000,00 | 0,00     | 0,00 | 1 000 000,00 |

|          |  |                      |      |      |              |         |           |            |            |            |            |            |            |              |
|----------|--|----------------------|------|------|--------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.55 | Rozbudowa świetlicy śródlwiskowej w Buku   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 170 000,00   | 15,38%  | 3 075,00  | 20 000,00  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00   |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa świetlicy śródlwiskowej w Grzeplnicy                                     | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 170 000,00   | 15,38%  | 3 075,00  | 20 000,00  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00   |
| 1.3.2.57 | Rozbudowa świetlicy śródlwiskowej w Łęgach   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 170 000,00   | 15,38%  | 3 075,00  | 20 000,00  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00   |
| 1.3.2.58 | Skarbnierzyce budowa parkingu przy bloku nr 14                                     | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 70 000,00    | 100,00% | 20 000,00 | 20 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00    |
| 1.3.2.59 | Skarbnierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2012 | 2016 | 1 132 216,00 | 0,01%   | 59,16     | 517 220,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 017 220,00 |
| 1.3.2.60 | Skarbnierzyce- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 610 250,00   | 0,36%   | 1 439,30  | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00   |
| 1.3.2.61 | Stolec budowa chodnika posesja Nr 9  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 106 000,00   | 0,00%   | 0,00      | 6 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 000,00   |
| 1.3.2.62 | Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej                                | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2019 | 609 000,00   | 0,00%   | 0,00      | 9 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 609 000,00   |
| 1.3.2.63 | Wolczkowo, budowa drogi ul. Lipowej od posesji nr 18 do nr 28                      | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2019 | 650 000,00   | 0,00%   | 0,00      | 0,00       | 50 000,00  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 650 000,00   |
| 1.3.2.64 | Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych                                      | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 60 000,00    | 0,00%   | 0,00      | 50 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00    |
| 1.3.2.65 | Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 136 300,00   | 0,00%   | 0,00      | 36 300,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 300,00   |
| 1.3.2.66 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w Dobrej od Ofika do ul. Granicznej (rondo)       | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 800 000,00   | 0,00%   | 0,00      | 0,00       | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00   |
| 1.3.2.67 | Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 315 000,00   | 0,00%   | 0,00      | 15 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 000,00   |
| 1.3.2.68 | Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 160 400,00   | 0,00%   | 0,00      | 60 400,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 400,00   |
| 1.3.2.69 | Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 296/57 w Mierzynie | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2017 | 150 000,00   | 0,00%   | 0,00      | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00   |
| 1.3.2.70 | wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 262 390,00   | 62,03%  | 93 046,95 | 150 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 200 000,00   |
| 1.3.2.71 | Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz.864/1                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2016 | 292 700,00   | 0,00%   | 0,00      | 42 700,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 292 700,00   |
| 1.3.2.72 | Zagospodarowanie terenu po starym cmentarzu ( kierunek Lubieszyn)                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2019 | 500 000,00   | 0,00%   | 0,00      | 0,00       | 50 000,00  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00   |



|          |   |                      |      |      |              |       |          |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|----------------------|------|------|--------------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.73 | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej            | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 1 012 500,00 | 1,06% | 4 960,00 | 469 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 969 000,00 |
| 1.3.2.74 | zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dołkach | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2018 | 975 716,00   | 0,56% | 157,40   | 28 000,00  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 928 000,00 |
| 1.3.2.75 | Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedłowa             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2016 | 123 957,00   | 0,00% | 0,00     | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 |