

# INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY DOBRA NA LATA 2019-2025  
ZA I PÓŁROCZE 2019

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025 za I półrocze 2019r.**

### **Dochody**

W I półroczu roku 2019 plan dochodów ogółem 148 266 094,55 zł zrealizowano w 48,08 % tj. w kwocie 71 287 886,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w 51,36 %, plan 128 998 273,20 zł, realizacja 66 257 207,86 zł,

- dochody majątkowe w 26,11 %, plan 19 267 821,35 zł, realizacja 5 030 678,17 zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 15,32 % plan 2 004 000,00 zł, realizacja 306 994,47 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2019r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

### **Wydatki**

W I półroczu roku 2019 plan wydatków ogółem 152 470 450,10 zł zrealizowano w 38,48 % tj. w kwocie 58 670 225,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 47,31 %, plan 87 495 849,29 zł, realizacja 41 392 286,30 zł,

- wydatki bieżące na obsługę długu w 43,19 %, plan 522 600,00 zł, realizacja 225 733,52 zł,

- wydatki majątkowe w 26,59 %, plan 64 974 600,81 zł, realizacja 17 277 939,46 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 uofp wykonano w 23,54 %. Zaplanowano 37 835 614,81 zł, a wykonano w kwocie 8 906 530,82 zł. Zaawansowanie kwotowe i procentowe poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 3.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2019r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

### **Wynik budżetu**

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 4 204 355,55 zł.

Na 30 czerwca 2019r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 12 617 660,27 zł.

### **Przychody**

Przychody w I półroczu roku 2019 w kwocie 6 804 355,55 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **Rozchody**

Rozchody w I półroczu roku 2019 w kwocie 1 300 000,00 zł dotyczą spłacanego kwartalnie kredytu zaciągniętego w 2010r.

### **Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2019r.**

Dług w kwocie 17 098 071,16 zł jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 16 900 000,00 zł;

- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 198 071,16 zł.

Plan WPF na 30.06.2019r. stanowi załącznik Nr 1.



8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	48 306 779,46	45 300 000,00	51 200 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,11%	2,22%	2,16%	2,10%	2,03%	1,97%	1,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,11%	2,22%	2,16%	2,10%	2,03%	1,97%	1,89%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,11%	2,22%	2,16%	2,10%	2,03%	1,97%	1,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	29,34%	33,65%	37,74%	36,82%	36,60%	36,37%	36,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	31,37%	30,27%	30,42%	33,58%	36,07%	37,05%	36,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	32,81%	31,72%	31,86%	33,58%	36,07%	37,05%	36,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 207 190,94	29 000 000,00	29 200 000,00	29 400 000,00	29 600 000,00	29 800 000,00	30 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	9 062 376,03	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00
11.3	Wydatki: objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 835 614,81	59 979 397,03	29 865 000,00	27 115 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki: objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 862 141,56	7 562 397,03	7 510 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki: objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 973 473,25	52 417 000,00	22 355 000,00	19 615 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 451 175,28	46 300 000,00	45 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 838 425,53	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	516 141,81	52 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	482 276,85	47 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	482 276,85	47 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 108 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 108 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 108 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	696 462,16	52 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 338,53	47 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 338,53	47 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zaawansowanie programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia (1.3.1.2-1.3)				23,54	59 279 297,00	29 885 000,00	27 115 000,00	154 795 011,94	
1.1	Wydatki na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o łącznej kwocie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2340 z późn. zmianami) z tego:				39,47	7 362 987,89	7 513 000,00	500 000,00	25 484 538,56	
1.1.1	Wydatki na projekty				20,91	28 912 413,25	22 353 000,00	19 015 000,00	225 380 475,22	
1.1.1.1	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej -	PSP Dobra	2018	2020	24,53	45 941,58	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dotliach -	PSP Dotuje	2018	2020	28,90	85 941,56	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach -	PSP Rzędziny	2018	2020	31,17	42 386,97	27 467,84	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki na projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki na projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Wydatki na projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				3,50	37 451 992,27	28 885 000,00	27 115 000,00	154 616 478,25	
1.3.1	Wydatki na projekty				30,61	6 776 200,85	7 513 000,00	7 513 000,00	25 256 008,00	
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie ementarzy komunalnych w Mierzynie 1 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	40,24	2 683 989,86	7 400 000,00	7 400 000,00	28 980 000,00	
1.3.1.3	Raport z monitoringu wdrażania Strategii Rozwójzowania Problemów Społecznych Gminy Dobra za lata 2016-2019 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	6 200,00	9 800,00	0,00	16 000,00	
1.3.2	Wydatki na projekty				20,00	30 273 475,25	22 353 000,00	19 015 000,00	25 380 475,25	
1.3.2.1	Rozbórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzczeze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	0,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	6 400 000,00	
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Piensrowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	41,67	427 683,00	200 000,00	200 000,00	827 583,00	
1.3.2.4	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	0,00	200 000,00	750 000,00	0,00	950 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	0,00	159 460,00	800 000,00	600 000,00	1 659 460,00	
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzczeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2022	11,50	34 501,00	300 000,00	3 000 000,00	8 600 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.8	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dokujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	2 380 841,00	0,01	159,56	1 357 441,00	600 000,00	0,00	0,00	1 957 441,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	21 925 000,00	46,61	3 402 404,73	7 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 036 318,48	0,00	0,00	139 157,25	200 000,00	200 000,00	0,00	539 157,25
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 316 000,00	0,00	0,00	253 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytłujnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 976 200,00	69,79	209 378,97	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	650 000,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	899 630,00	0,00	0,00	199 630,00	300 000,00	300 000,00	0,00	799 630,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	220 000,00	0,00	0,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy inżynierskiej w rejonie Koscina	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 390 190,00	53,90	150 649,90	279 500,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 079 500,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	1 640 414,00	82,99	248 957,13	360 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	2 029 377,00	0,88	4 000,00	456 737,00	100 000,00	100 000,00	0,00	656 737,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	820 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	655 000,00	33,17	99 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Bezrzecze, rozbudowa hydroforu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	942 950,00	0,00	0,00	411 950,00	400 000,00	0,00	0,00	811 950,00
1.3.2.23	Budowa chodnika Grzepnica-Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	458 550,00	51,96	137 934,01	255 500,00	150 000,00	0,00	0,00	415 500,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 119 200,00	0,00	0,00	41 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	941 000,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2020	16 430 000,00	0,36	8 610,00	2 400 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
1.3.2.26	Budowa "Orlika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	413 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	651 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	796 000,00	0,00	0,00	60 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	20 426 559,72	54,22	1 409 791,62	2 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Pantowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	458 592,16	0,00	0,00	221 793,00	200 000,00	0,00	0,00	421 793,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.54	Modernizacja boiska sportowego w Skarbmierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	440 000,00	0,00	0,00	40 000,00	150 000,00	250 000,00	440 000,00	
1.3.2.55	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 300 000,00	4,12	4 120,50	200 000,00	500 000,00	1 300 000,00		
1.3.2.56	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	400 233,50	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	380 000,00	
1.3.2.57	Budowa chodnika w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	508 604,80	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	374 250,00	
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.59	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.60	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	0,90	1 807,19	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	
1.3.2.62	Budowa ul. Mierzyńskiej, Wędrównej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej), w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	2,19	4 380,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	
1.3.2.63	Doluje, budowa ul. Tura -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	718 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	
1.3.2.64	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	4 863 669,18	25,78	77 345,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00	
1.3.2.65	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	416 519,00	0,00	0,00	16 519,00	200 000,00	200 000,00	416 519,00	
1.3.2.66	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00	
1.3.2.67	Budowa lepidarium na dz. nr 164 w Doluchach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	2 700 000,00	0,37	1 478,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00	
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzeczcu PT -	PSP Bezzecze	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	
1.3.2.69	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzępnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	430 000,00	
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	360 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	360 000,00	
1.3.2.72	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzeczcu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	540 800,00	0,00	0,00	40 800,00	250 000,00	250 000,00	540 800,00	
1.3.2.73	Budowa drogi ul. Chabrowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.74	Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00	
1.3.2.75	Bezzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	1 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	1 300 000,00	
1.3.2.76	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	317 000,00	0,00	0,00	117 000,00	100 000,00	100 000,00	317 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.77	Stłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasienniej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.79	Wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	400 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzicach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.82	Budowa zatoki autobusowej w Kościele -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	410 000,00
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania w m. Doluje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.84	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarniej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.85	Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	480 000,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.86	Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki -	PSP Mierzyn	2019	2020	280 000,00	0,00	0,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.87	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	320 000,00	1,23	1 845,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

## **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.**

Kwotowe i procentowe zaawansowanie przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. zestawiono w załączniku nr 2.

***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:***

*- wydatki bieżące:*

### 1.1.1.1 Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej

Projekt w trakcie realizacji. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkole realizujących dodatkowe zajęcia w ramach projektu, a także wydatki związane z obsługą projektu (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. finansów i specjalisty ds. kadr i płac) oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki związane z zapewnieniem transportu uczniów na wycieczki realizowane w ramach projektu.

### 1.1.1.2 Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dołujach

Projekt w trakcie realizacji. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkole realizujących dodatkowe zajęcia w ramach projektu, a także wydatki związane z obsługą projektu (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. finansów i specjalisty ds. kadr i płac) oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki związane z zapewnieniem transportu uczniów na wycieczki realizowane w ramach projektu.

### 1.1.1.3 Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach

Projekt w trakcie realizacji. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkole realizujących dodatkowe zajęcia w ramach projektu, a także wydatki związane z obsługą projektu (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. finansów i specjalisty ds. kadr i płac) oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki związane z zapewnieniem transportu uczniów na wycieczki realizowane w ramach projektu.

*- wydatki majątkowe- nie wystąpiły*

***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:***

*- wydatki bieżące- nie wystąpiły*

- wydatki majątkowe- nie wystąpiły

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**

- wydatki bieżące

1.3.1.1 Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej

W trakcie realizacji. Zbieranie ofert na obsługę.

1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra

Zawarto umowę z wybraną w wyniku przetargu, firmą Jumar na okres 0d 01.06.2019r. do 31.12.2022r.

1.3.1.3 Raport z monitoringu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra za lata 2016-2019

Przygotowano do podpisania umowę ze Stowarzyszeniem „Socius” na wykonanie do dnia 30.11.2019r. I etapu raportu.

- wydatki majątkowe

1.3.2.1 Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej

Analizowane i monitorowane są możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych funduszy na ten cel. Niezależnie od powyższego aktualizowane są kosztorysy inwestorskie i przygotowany jest przetarg na rozbiórkę obiektów

1.3.2.2 Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

Opracowano kolejną koncepcję przebiegu nowej drogi, która została wstępnie zaakceptowana przez stronę wojskowo. W trakcie przygotowania umowa trójstronna (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin, strona wojskowa) o współpracy przy realizacji projektu

1.3.2.3 Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka

Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na robotach budowlanych ul. Projektowej i Porcelanowej w m. Dobra. Zakończenie prac to 31 lipca 2019 roku. W ramach przedmiotowego zadania planuje się realizację robót jeszcze w ulicy Plenerowej oraz Poetyckiej.

1.3.2.4 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej

W przygotowaniu zapytanie ofertowe na wykonanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego

1.3.2.5 Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach

Wykonano prace do 30.04.2019

1.3.2.6 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie

Projekt w trakcie z terminem realizacji do 30.09.2019 r. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z KOWR w celu pozyskania terenu na realizację zbiornika wód opadowych.

#### 1.3.2.7 Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu

Przygotowana została koncepcja zagospodarowania terenu w Bezzreczu. W trakcie opracowania jest Program Funkcjonalno Użytkowy dla budynku sportowego z basenem w Bezzreczu. W związku z koniecznością zmiany klasoużytków i odrolnieniem terenu, pozyskanie PFU planowane jest na grudzień 2019 r.

#### 1.3.2.8 Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach

W dniu 06.06.2019r. teren budowy przekazano do wykonawstwa. Termin zakończenia prac: 29.05.2020r.

#### 1.3.2.9 Budowa przedszkola w Mierzynie

Zadanie w trakcie realizacji. Od grudnia 2018 r. trwają roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Mierzynie”. W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych i nadzorem inwestorskim, a także zakupiono tubę na art erekcyjny pod budowę przedszkola.

W ramach realizacji robót budowlanych wybudowane zostanie przedszkole w Mierzynie, przy ul. Kolorowej dla 225 dzieci, w którym umiejscowione będą: 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wyposażone w aneksy na pomoce dydaktyczne, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, dwie szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia funkcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, portiernia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Planowane zakończenie realizacji budowy 31.05.2020 r.

#### 1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z przedkładanymi umowami.

#### 1.3.2.11 Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec

Pozyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

#### 1.3.2.12 Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2019. Prace wykonano w sposób prawidłowy i odebrano w dniu 19.06.2019r.

#### 1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn

Zmieniono zakres i nazwę zadania na „Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą” (poz.87 wykazu).

#### 1.3.2.14 Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie

W trakcie negocjacji dotyczących wykupu gruntu pod zbiornik retencyjny

#### 1.3.2.15 Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej

W trakcie pozyskiwania projektu budowlanego termin wykonania do 15.12.2019r.

1.3.2.16 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna

Projekt w trakcie opracowywania – termin do 15.12.19r.

1.3.2.17 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna

W trakcie opracowywania projekt, termin do 15.12.2019r.

1.3.2.18 Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W dniu 28.06.2019 r. zgłoszono do odbioru wykonanie prac (ostatni odcinek głównego ciągu ul. Piotra).

1.3.2.19 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami

1.3.2.20 Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" )

Projekt w trakcie realizacji z terminem realizacji do 28.05.2020r.

1.3.2.21 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn

Otrzymano projekt wraz z pozwoleniem na budowę, realizacja projektu odbędzie się z podziałem na etapy.

1.3.2.22 Bezrzecze, rozbudowa hydroforni

W trakcie opracowywania projektu. Obecnie projekt opiniowany przez straż pożarną.

1.3.2.23 Budowa chodnika Grzepnica-Dobra

W trakcie prac budowlanych – umowny termin realizacji 30 maj 2020.

1.3.2.24 Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn

Projekt w trakcie opracowania z terminem do grudnia 2019 r.

1.3.2.25 Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego

Pozyskano dokumentację projektową uzyskano dofinansowanie w kwocie 6 700 000 zł w ramach RPO WZP 2014-2020. W trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowana realizacja inwestycji do końca III kwartału 2020 r.

1.3.2.26 Budowa "Orlika" Łęgi

W trakcie prac projektowych. Problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę z uwagi na brak możliwości ustalenia stron postępowania przez Starostwo Powiatowe (następcy prawni po śmierci jednej ze stron) oraz ze względu na sprzeciw jednej ze stron dotyczący umiejscowienia małego boiska wielofunkcyjnego.

#### 1.3.2.27 Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie

Złożono zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej. Starostwo nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia. Obecnie w trakcie przygotowywania dokumentacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

#### 1.3.2.28 Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Termin realizacji - 31.10.2019 r.

#### 1.3.2.29 Modernizacja dróg płytami drogowymi

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

#### 1.3.2.30 Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Złożono wniosek do Starosty o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji. Termin pozyskania dokumentacji projektowej do 31 sierpnia 2019 r.

#### 1.3.2.31 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie

#### 1.3.2.32 Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie

Wykonano odwierty i badania geologiczne. Procedowane zmiany w dokumentach planistycznych. Planowany termin przedłożenia pod obrady Rady Gminy we wrześniu 2019 r.

#### 1.3.2.33 Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza

W trakcie przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca przekroczył umowny termin dostarczenia dokumentacji, naliczane będą kary umowne.

#### 1.3.2.34 Zakup i montaż syren elektronicznych OC

Zadanie zrealizowane.

#### 1.3.2.35 Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 26 czerwca 2019 r. zlecono wykonanie projektu zamiennego do wykonanego projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z rozbudową szatni za kwotę 10 455,00 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2019 r. W ramach tego zadania poniesiono wydatki z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

#### 1.3.2.36 Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego

W trakcie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy.

#### 1.3.2.37 Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu

W trakcie budowy. Zakończenie prac do 31.01.2020r.

Uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

#### 1.3.2.38 Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków

Wykonano. Odebrano prace w dniu 23.04.2019r.

#### 1.3.2.39 PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PS 17 (koncepcja + PT)

Koncepcja w trakcie realizacji – termin do dnia 20.07.2019r.

#### 1.3.2.40 Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb (koncepcja + PT)

Koncepcja w trakcie realizacji – termin do dnia 20.07.2019r.

#### 1.3.2.41 Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) (koncepcja +PT)

Koncepcja w trakcie realizacji – termin do dnia 20.07.2019r.

#### 1.3.2.42 Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna.

W dniu 27.06.2019r. podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 3 542 400 zł z terminem realizacji do 31.07.2020 r.

#### 1.3.2.43 Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 149

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.44 Modernizacja klimatyzacji, instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego nagrzewnic w PSP Mierzyn

Zmieniono zakres i nazwę zadania na „Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki -” (poz.86 wykazu).

#### 1.3.2.45 Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.46 Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją

Ponieważ koncepcja obejmuje kilka zadań inwestycyjnych trwają prace związane ze zmianą klasoużytków i odrolnieniem terenu. Dla poszczególnych obszarów koncepcji przygotowywane są projekty budowlane (budowa boiska Orlik w Bezzreczu, budowa Pumptruck), przygotowano PFU oraz ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj (ogród psa) oraz w trakcie przygotowywania jest PFU dla obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu.

#### 1.3.2.47 Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem

w trakcie zbierania ofert. Pierwsze zapytanie bez ofert.

#### 1.3.2.48 Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą



W trakcie prac przygotowawczych w celu wyłonienia wykonawcy do prac projektowych. Po wstępnym rozeznaniu rynku zweryfikowano zakres prac przy realizacji budowy ulicy. Wykonano badania geologiczne w celu zbadania gruntu i wybór odpowiedniej technologii odprowadzenia wód deszczowych. Obecnie trwają prace nad zapytaniem ofertowym w celu wyłonienia wykonawcy do opracowania projektu technicznego dla budowy drogi.

#### 1.3.2.49 Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy. Do dnia 30 czerwca trwały prace w celu weryfikacji złożonych ofert i przygotowania umowy do podpisania z wyłonionym wykonawcą.

#### 1.3.2.50 Wołczkowo, termoizolacja dachu hydroforni oraz zakup i montaż agregatorów głębinowych

Zadanie nie jest realizowane.

#### 1.3.2.51 Dołuje, budowa drogi Brzoskwiniowej

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.52 Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.53 Modernizacja ul. Wesolej w Mierzynie

Zmieniono nazwę zadania na „Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie” (poz.85 wykazu) w celu opracowania spójnej dokumentacji budowlanej dla dróg pozostałych do realizacji na całości osiedla.

#### 1.3.2.54 Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 10 października 2019 r.

#### 1.3.2.55 Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa

Po wstępnym rozeznaniu rynku zweryfikowano zakres prac przy realizacji budowy ulicy. Wykonano badania geologiczne w celu zbadania gruntu i wybór odpowiedniej technologii odprowadzenia wód deszczowych. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze zapytania ofertowego podpisano umowę i trwają prace w celu opracowania projektu technicznego dla budowy drogi. Umowa do 10 grudnia 2019 roku

#### 1.3.2.56 Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)

W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania chodnika na danym odcinku drogi, rozważano możliwość zmiany zakresu prac na zadaniu. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budownictwa, złożono wniosek do Rady Gminy Dobra o wprowadzenie zmiany. Po podjęciu decyzji przez Radę Gminy i wprowadzeniu zmiany zakresu będą prowadzone prace nad zapytaniem ofertowym w celu wyłonienia wykonawcy do opracowania projektu technicznego dla budowy parkingu.

#### 1.3.2.57 Budowa chodnika w Rzędzinach

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Do dnia 30 czerwca trwały prace w celu weryfikacji złożonych ofert i przygotowania umowy do podpisania z wyłonionym wykonawcą.

#### 1.3.2.58 Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzreczu

Przekazano projekt budowlany do Starostwa Powiatowego. Starostwo poszukuje możliwych, zewnętrznych źródeł dofinansowania dla projektu.

#### 1.3.2.59 Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46

W trakcie prac projektowych – umowa z wykonawcą PT do dnia 20 września 2020 roku.

#### 1.3.2.60 Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.61 Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie

W trakcie realizacji. Zakończenie prac do 30.09.2019r.

#### 1.3.2.62 Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2019. Prace wykonano w sposób prawidłowy i odebrano w dniu 07.06.2019r.

#### 1.3.2.63 Dołuje, budowa ul. Tura

Realizacja wstrzymana do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w kwestii prawno-właścicielskich. Finansowanie na rok 2019 przesunięte na zadanie Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli.

#### 1.3.2.64 Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie

Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję ZRID. W trakcie postępowania o odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej.

#### 1.3.2.65 Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasińskiego

W dniu 15 marca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W związku z kwestiami prawno-własnościowymi konieczna była zmiana zakresu zadania. Termin realizacji do 30 września 2019 r.

#### 1.3.2.66 Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie

W trakcie prac projektowych z terminem realizacji do 20 stycznia 2020 roku.

#### 1.3.2.67 Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach

Wykonana aktualizacja kosztorysów do inwestycji. W trakcie przygotowania wniosku o rozpoczęcie procedury przetargowej. W dniu 3 czerwca 2019 r. Złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW

#### 1.3.2.68 Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzreczu PT

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 30 maja 2019 r. podpisane zostało zlecenie Nr PSPB/V/4/2019 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace związane z zagospodarowaniem terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu na kwotę 6 519,00 zł, z terminem realizacji do 31 lipca 2019 r.

#### 1.3.2.69 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy

Zadanie zakończone. Doposażono place zabaw w Skarbimierzycach (piaskownica drewniana, ławki - 3 szt.), Dołujach (Karuzela, huśtawka podwójna dla małych dzieci), Koście (karuzela, ławki – 2 szt.), Wąwelnicy (ławki – 2szt), Łęgach (zestaw zabawowy), Stolcu (zestaw zabawowy). Protokół odbioru końcowego z dnia 27.06.2019.

#### 1.3.2.70 Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy

Wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15 marca 2020 r.

#### 1.3.2.71 Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy

W trakcie ustalania zakresu prac. Po dokładnej analizie terenu działki Nr 126 i wznowieniu granic nieruchomości można było dokładnie określić obszar działki do zagospodarowania. Obecnie w drodze zapytania ofertowego zostanie wyłoniony wykonawca do opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę dla realizacji powyższej inwestycji. Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2019 r.

#### 1.3.2.72 Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31.01.2020 r.

#### 1.3.2.73 Budowa drogi ul. Chabrowa

Trwa ustalanie zakresu planowanej inwestycji. Zadanie zaplanowano do realizacji w II połowie 2019 r.

#### 1.3.2.74 Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 września 2019 r.

#### 1.3.2.75 Bezzrecze rozbudowa kanalizacji deszczowej

W trakcie realizacji zakres robót przewidziany do wykonania na rok 2019 tj. realizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Bukszpanowej. Termin do 30.07.2019r. opracowana została dokumentacja projektowa na ulice Korzenną, Kminkową do Parkowej.

#### 1.3.2.76 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie

W trakcie opracowywania projektu, z uwagi na brak zgody właściciela terenu co do możliwości przejścia części odcinka przez prywatną nieruchomość, przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej do 15.12.2019 r.

#### 1.3.2.77 Siłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu

Zakończone prace budowlane wyłącznie w zakresie ogrodzenia terenu na kwotę 22 140 zł (protokół końcowy z 22.07.2019).

#### 1.3.2.78 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej)

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.79 Wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.80 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej

Realizacja w latach 2020-2022.

#### 1.3.2.81 Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach

Realizacja w latach 2021-2022.

#### 1.3.2.82 Budowa zatoki autobusowej w Kościecinie

Niezbędne jest przeprowadzenie zamiany gruntów w celu pozyskania terenu pod budowę pętli. Pozyskanie terenu planowane jest na II połowę 2019 r.

#### 1.3.2.83 Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje

W opracowaniu dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Malwowej w Dołujach. Termin wykonania do 30 września 2019 r.

#### 1.3.2.84 Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej

Realizacja w latach 2020-2021.

#### 1.3.2.85 Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie

W trakcie przygotowywania zamówienia publicznego na pozyskanie dokumentacji projektowej. Realizacja w II połowie 2019 r.

#### 1.3.2.86 Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 24 czerwca 2019 r. podpisane zostało zlecenie Nr PSPM/VI/3/2019 na dostawę i montaż rolet zewnętrznych na kwotę 80 000,00 zł, z terminem realizacji do 15 sierpnia 2019 r.

#### 1.3.2.87 Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą

W trakcie wyboru optymalnego wariantu koncepcji budowy drogi w tym przebiegu kanalizacji sanitarnej (tj części przebiegu projektu drogowego). Po spotkaniach z mieszkańcami ustalono, że należy zaprojektować drogę wraz z pełną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.