

Aneks nr 1

B 24: 30 814

z dnia03.06.2026.....v

do umowy numer 229/2026 z dnia 02.03.2026 r.
dotyczącej zadania pn. **Mierzyn, budowa zjazdu do działki nr ewid. 26919 obr. Mierzyn 3**

zawarty pomiędzy:

Gminą Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496
reprezentowaną przez Pawła Malinowskiego - Zastępcę Wójta Gminy Dobra działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dobra nr 86/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.
zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

Karolem Wiśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: WIDROG Karol Wiśniewski z siedzibą w Nowogardzie, ul. 3-go Maja nr 31B, 72-200 Nowogard, NIP: 8561204744 REGON: 811137620 zwanym dalej „**Wykonawcą**”

PREAMBUŁA

Mając na uwadze, że:

1. W trakcie faktycznej realizacji robót budowlanych ujawniła się konieczność modyfikacji rozwiązań projektowych w celu zapewnienia trwałości, estetyki oraz pełnego bezpieczeństwa użytkownika wykonywanego obiektu, co potwierdza korespondencja Wykonawcy z dnia 09.04.2026 r.;
2. Wykonawca zgłosił techniczną i technologiczną wadliwość pierwotnie zaprojektowanego oznakowania poziomego w postaci piktogramów B-36 na nawierzchni z kostki betonowej (brak gwarancji producenta, ryzyko corocznej degradacji) oraz zawniioskował o optymalizację polegającą na zamianie piktogramów na oznakowanie pionowe znakiem B-36;
3. W toku wizji lokalnej i uzgodnień na budowie Strony stwierdziły, iż ujęte w przedmiarze użycie kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki doprowadzi do niejednolitego i nieestetycznego wyglądu wjazdu na teren placówki szkolnej, w związku z czym podjęto decyzję o wykonaniu całości robót z nowej kostki brukowej;
4. Realizacja przedmiotu umowy wymagała ostatecznego skoordynowania i uszczegółowienia zakresu oraz wyceny nasadzeń zastępczych (wynikających z decyzji administracyjnych, a pominiętych lub nieuwjętych precyzyjnie w pierwotnym przedmiarze robót);
5. Wprowadzane zmiany stanowią roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 27 umowy, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego zakończenia zadania inwestycyjnego pn.: „Mierzyn, budowa zjazdu do działki nr ewid. 26919 obr. Mierzyn 3” (p. 1);

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany Umowy nr 229/2026 z dnia 02.03.2026 r.
o następującej treści: (p. 1)

§ 1.

1. Zapis § 6 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę **142 960,98 zł netto** (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 98/100 netto),

„Mierzyn, budowa zjazdu do działki nr ewid. 26919 obr. Mierzyn 3”

Źródło finansowania: Dział 600, Rozdział 6014, § 6050

powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. **32 881,02 zł** (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 02/100), co daje łączną kwotę **175 842,00 zł** brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 00/100 brutto)

§ 2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks nr 1 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Paweł Malinowski

WYKONAWCA

Widrog Karol
WIDROG
Karol Wisniewski
3 Maja 31b/3, 72-200 Nowogard
kom. 601 560 210
NIP: 856-120-47-44

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek Wykonawcy z dnia 12.05.2026 r.,

SKARBNIK GMINY

Jolanta Jankowska
mgr Jolanta Jankowska

KIEROWNIK

INSPEKTOR Wydziału ds. Komunalnych
i Inwestycji

Norbert Sropek mgr inż. Marcin Wawrzyniak

Adam Miller
Adwokat